

Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych przez UGiM na dzień 30.06.2020r.

Ad. 1. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 308 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu i nieodpłatnym przekazaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Polnej w Lesznowoli do ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 161578W do ronda przy DK50 km ok. 29+600 oraz na odcinku od zatoki postojowej w m. Gościeńczyce do skrzyżowania z drogą gminną nr 160510W. Po podpisaniu umów z przedstawicielami MZDW zostanie podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Plan – 110 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 3. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 15.04.2020r podpisano umowę nr 113/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej” na kwotę 537 553,48zł. Termin realizacji zadania 31.08.2020 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 575 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 4. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 45/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa na wykonanie „Dokumentacji projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców” na kwotę 65 000,00 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 65 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 5. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 1 250 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 6. Budowa ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu-I etap

W dniu 24.04.2020r została podpisana umowa nr 117/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „MS Projekt” Małgorzata Szczepanik Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie dokumentacji przetargowej „Budowy ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu-I etap” na kwotę 4 674,00 zł brutto. Termin realizacji 29.05.2020r. Dokumentację przekazano.

Plan – 800 000,00

Wydatkowano – 4 674,00

Ad. 7. Budowa odcinka ul. Bokserskiej

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 100 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 8. Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622

W dniu 18.06.2020 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do dnia 08.07.2020r.

Plan – 450 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 9. Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap

W dniu 20.01.2020r została podpisana umowa nr 24/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „MS Projekt” Małgorzata Szczepanik Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzór autorski na „Budowę ul. Relaksowej w Grójcu- II etap” na kwotę 2 952,00 zł brutto. Dokumentację przekazano. Realizacja pozostałej części zadania w II półroczu

Plan – 500 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 10. Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego

Wykonano aktualizację materiałów przetargowych. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 500 000,00

Wydatkowano – 2 460,00

Ad. 11. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 62/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od. ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej’ na kwotę 39 360,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 40 710,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 12. Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 24.02.2020r. została podpisana umowa nr 61/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 67 035,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 67 035,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 13. Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 44/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu na kwotę 30 000,00 zł brutto. Dokumentacja w trakcie realizacji. Termin realizacji 15.12.2020r.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 14. Budowa odcinka ul. Norwida do ul. P.O.W. oraz ul. P.O.W. od Norwida do Asnyka

W dniu 23.03.2020r została podpisana umowa nr 111/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „MS Projekt” Małgorzata Szczepanik Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzór autorski na „Budowę odcinka ul. Norwida do ul. P.O.W. oraz ul. P.O.W. od Norwida do Asnyka” na kwotę 4 428,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 225 000,00

Wydatkowano – 1 476,00

Ad. 15. Budowa odcinka drogi oznaczonej jako działka 4/1 Wola Krobowska (fun. sołecki)

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 14 236,08

Wydatkowano – 0,00

Ad. 16. Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 40 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 17. Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 10 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 18. Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Mszczonowskiej na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Grójcu

Wykonawcą robót ogólnobudowlanych było Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane Piotr Badowski z Grójca , z którym podpisano umowę w dniu 22.04.2020 5r. za kwotę 29 703,20 zł brutto i terminem wykonania 30.06.2020 r. Termin został dotrzymany roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 24.06.2020 r. Wykonawcą robót elektrycznych była firma ELDAM Damian Szlendak Łęczeszycy 10 Belsk Duży z którym podpisano umowę w dniu 23.04. 2020 za kwotę 17 170,00 zł z terminem wykonania 30.06.2020 r. Roboty odebrano w dniu 24.06.2020 r.

Plan – 60 000,00

Wydatkowano – 1 107,00

Ad. 20. Klimatyzacja Sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego informatyków w UGiM

Wykonawcą prac montażowych klimatyzacji była firma Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki z Głuchowa, z którą podpisano umowy: odpowiednio – na klimatyzację Sali konferencyjnej w dniu 11.02.2020 r na kwotę 38 378,46 z terminem wykonania 13.03.2020 r, oraz na klimatyzację pomieszczenia informatyków w dniu 25.02.2020 r na kwotę 3 500 zł brutto z terminem wykonania 02.06.2020 r. Roboty odebrano odpowiednio w dniu 13.03.2020 r i w dniu 27.05.2020 r

Plan – 44 000,00

Wydatkowano – 43 634,78

Ad. 21. Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 14 700,00

Wydatkowano –

Ad. 22. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano –

Ad. 37. Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 50 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 38. Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 80 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 39. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatu Paproci w Grójcu

ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. wykonał w ramach robót interwencyjnych dodatkowy wpust deszczowy, który odprowadza nadmiar wody deszczowej ze skrzyżowania ulic Kwiatu Paproci i Zbyszewskiej. Jeżeli powyższe rozwiązanie sprawdzi się podczas lipcowych deszczy nawalnych przedmiotowy tytuł inwestycyjny zostanie zlikwidowany a sieć kanalizacji deszczowej zostanie wybudowana podczas budowy drogi.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 40. Zakup dużego kontenera do PSZOK w Kobylinie

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 18 204,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 41. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym ul. Leśnej w Lesznowoli i ul. Spokojnej w Głuchowie.

W dniu 19.05.2020 r zawarto umowę z P.U. „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec, na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór inwestorski nad budową oświetlenia w miejscowościach Głuchów na kwotę 1 537,50 zł i Lesznowola na kwotę 2 460,00 zł.

W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 144/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia w Głuchowie ul. Spokojna na kwotę 25 055,00 zł (w tym fundusz sołecki Głuchów - 10 000,00 zł) oraz na budowę oświetlenia ul. Leśna w Lesznowoli na kwotę 49 923,00 zł. Realizacja październik 2020r.

Plan – 150 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 42. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund. sołecki)

W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1 750,00 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 2 100,00 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł. Realizacja zadania październik 2020 r.

W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego:

- odcinka drogi nr 54 we wsi Kośmin w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. realizacja listopad 2020 r,

- odcinka drogi w Lisówku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. Realizacja listopad 2020 r,

- odcinka drogi w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,

- odcinka drogi w Worowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,

- odcinka drogi gminnej nr 49 w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11 088,45 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 2 460,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,

- odcinka drogi powiatowej nr 1605W w Zalesiu, w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00 zł. Realizacja listopad 2020.

Plan – 180 543,64

Wydatkowano – 8 118,00

Ad. 44. Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Fałęcin

Wypis z rejestru gruntów dla zadania - 15,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Plan – 100 022,70

Wydatkowano – 15,00

Ad. 45. Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu

Gmina jest w posiadaniu inwentaryzacji obiektów dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu, której wykonawcą jest Jacek Kapusta z Radomia, z którym planowaliśmy kontynuować dalszą współpracę nad tym tematem. Niestety mimo złożonej w dniu 28.01.2020 r oferty na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz kolejowej wieży wodnej stacji kolei wąskotorowej w Grójcu za cenę 35 000,00zł brutto (nie ukrywamy, że bardzo atrakcyjną) i naszych usilnych zabiegów nie udało się doprowadzić do podpisania stosownej umowy. Kontakt z projektantem okazał się bardzo utrudniony, a wręcz niemożliwy. Pan Jacek Kapusta nie podjął bowiem jakiegokolwiek współpracy. Otrzymaliśmy natomiast ofertę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej od firmy PDV Architektki z Piaseczna na kwotę 175 000,00 zł netto. W związku z tym podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnie trwa przygotowanie materiałów przetargowych.

Plan – 35 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 46. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul. Sportowej w Grójcu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój Dom Projekty-Doradztwo-Sprzedaż Magdalena Łyszkowska Nowak z Grójca, z którą w dniu 28.02.2020 r podpisano umowę na kwotę 14 760,00 zł z terminem wykonania 30.09.2020 r

Plan – 14 760,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 47. Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun. solecki)

Umowa nr 145/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 500,00 zł - opracowanie projektowe. Realizacja II półrocze 2020 r.

Plan – 16 423,07

Wydatkowano – 0,00

Ad. 48. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia (fun. solecki)

Umowa nr 84/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 200,00 zł - opracowanie projektowe. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.

Plan – 34 345,76

Wydatkowano – 0,00

Ad. 49. Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela (fun. solecki)

Umowa nr 85/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2020 roku.

Plan – 26 753,18

Wydatkowano – 0,00

Ad. 50. Rozbudowa placu zabaw w Gościeńczech (fun. sołecki)

Umowa nr 86/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 700,00 zł. Realizacja II półrocze 2020 r.

Plan – 17 908,58

Wydatkowano – 0,00

Ad. 51. Zakup urządzenia sprawnościowego Lesznowola i Chudowola (fun. sołecki)

Zlecenie z dnia 02.07.2020 r dla firmy AVIS, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin na kwotę 11 500,50 zł. Realizacja sierpień 2020r.

Plan – 26 630,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 52. Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu

Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 20 000,00

Wydatkowano – 0,00

Inwestycje ujęte w WPF.

Ad. 1.1.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie

Po ostatecznym ustaleniu danych co do przebiegu i właściwości technicznych kanału tłoczego doszło do jego wybudowania i uruchomienia przepompowni ścieków typu tłocznia. Umożliwiło to wznowienie robót przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kobylki. Termin realizacji 30.07.2020r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 30-05- 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie 63,63 kosztów kwalifikowalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW z udziałem środków EFRROW.

Limit 2019 – 2 550 000,00

Wydatkowano – 0,00

1.3.2.1 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nowa salę gimnastyczna i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – rozwój sportu, rekreacji i edukacji.

Umowa na dokumentację projektową została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem” Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała w dniu 07.12.2018 r na kwotę 55 350,00 zł z terminem wykonania (uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę) 15.05.2019 r. Na wykonawcę Starostwo Grójeckie nałożyło postanowieniem z dnia 01.06.2020 r. obowiązek uzupełnienia i poprawienia dokumentacji

projektowej. Mimo zapewnień projektanta, do dnia dzisiejszego projekt nie został zatwierdzony i Gmina nie uzyskała pozwolenia na budowę.

Limit 2020 - 6 392 908,35

Wydatkowano - 0,00

1.3.2.2 Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej.

W celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert w dniu 05.06.2020 r. Na przetarg złożono 13 ofert przy czym najtańsza oferta złożona na kwotę – 47 232,00 zł brutto, a najdroższa na kwotę 488 310,00 zł brutto. Do dnia 30.06.2020 roku nie wyłoniono wykonawcy – niektórzy z nich zostali wezwani do złożenia wyjaśnień.

Limit 2020 – 3 927 767,94

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.3. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

Po ostatecznym ustaleniu danych co do przebiegu i właściwości technicznych kanału tłocznego ustalono nowy termin realizacji inwestycji, tj. 30.04.2020r. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 653 519,14 zł. netto. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.04.2020r..

Limit 2020 – 840 000,00 zł

Wydatkowano – 679 119,14zł

1.3.2.4 Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP nr 1 w Grójcu – poprawa kondycji fizycznej dzieci.

W celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert w dniu 24.02.2020 r. Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Ostatecznie przetarg został w dniu 10.04.2020 r unieważniony z powodu COVID-a.

Limit 2020 – 692 620,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.5. Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu

W dniu 08.03.2019r. została zawarta umowa nr 70/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej” na kwotę 18 450,00 zł. Dokumentację przekazano.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Aglet Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 252/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu” na kwotę 1 455 434,52 zł. Termin realizacji zadania 24.07.2020 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Limit 2020 – 1 643 600,00

Wydatkowano – 0,00

1.3.2.6 Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu – zapewnienie gotowości OSP.

W dniu 27.02.2020 r podpisano umowę z firmą TANGA Bartłomiej Turski z Lesznowoli wybranym w 2019 r w trybie przetargu nieograniczonego na budowę garażu w stanie surowym zamkniętym na kwotę 80 000,00 zł z terminem zakończenia do 30.09. 2020 r. Prace trwają i są dosyć zaawansowane, wykonany budynek jest przykryty dachem (bez obróbek blacharskich).

Plan – 110 000,00

Wydatkowano – 0,00

1.3.2.7 Projekt rozbudowy PSP W Lesznowoli – poprawa infrastruktury zw. z edukacją.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój dom Projekty-Doradztwo-Sprzedaż Magdalena Łyszkowska Nowak z Grójca za cenę 120 000,00 zł brutto z terminem wykonania 22.12.2020 r.

Limit 2020 – 72 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.8. Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z terenu zlewni Z-5

W dniu 07.10.2019r podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Grójec, firmą TM PROJEKT Tomasz Mazur, Al. 600-lecia 23A/27, 96-500 Sochaczew oraz firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, 05-600 Grójec dotyczące wykonania projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego: „Budowy ulicy Hokejowej i Bokserskiej od granicy opracowania objętego pozwoleniem na budowę nr 602/2017 z dnia 06-07-2017r. do ulicy o numerze planistycznym 2.KDL, ulicy o numerze planistycznym 2.KDL od ul. Zdrojowej do ul. 3.KDD oraz ulicy o numerze planistycznym 3.KDD od ul. 2.KDL do km 0+016,85 w Grójcu wraz z oświetleniem oraz kanałem deszczowym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5”, w którym Gmina Grójec zobowiązała się do zapłaty Projektantowi wynagrodzenia należnego za części projektu dot. kanału deszczowego w kwocie 70 000,00 zł brutto. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji z uwagi na wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491) termin realizacji dokumentacji został przedłużony do dnia 28.12.2020r.

Limit 2020 – 70 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.1.3.2.9. Budowa drogi gminnej Głuchów- Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie

W dn. 19.11.2019 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa drogi gminnej Głuchów – Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie.” na kwotę 28 905,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.04.2020r. Dokumentacja przekazana.

W dniu 23.06.2020 r. zostało unieważnione pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 24.06.2020 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do dnia 13.07.2020r.

Limit 2020 – 248 524,00

Wydatkowano – 27 429,00

Ad.1.3.2.10. Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu- III etap

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Jasieniec ul. Asfaltowa 2 . W dniu 17.12.2019r podpisano umowę nr 249/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap” na kwotę 570 891,60 zł. Termin realizacji zadania 29.04.2020 r. Inwestycję zakończono i odebrano.

Limit 2020 – 800 000,00

Wydatkowano – 590 998,00