

## **Sprawozdanie z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.**

### **Ad.1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn.**

W celu przejęcia sieci wodociągowej w miejscowości Słomczyn podpisana została w dniu 01.04.2022 r. umowa nr 107/2022 pomiędzy Gminą a właścicielem sieci wodociągowej - firmą FAMAT SERWIS Sp. z o.o.

Plan - 108.000,00

Wydatkowano – 0,00

### **Ad.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do targowiska w Kobylinie.**

Robotę budowlaną wykonał ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową nr 98/2022 z dnia 29.03.2022r. za kwotę netto 33.200,00 zł.

Plan – 45.000,00

Wydatkowano – 33.200,00

### **Ad.3 Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 19.03.2022 r. podpisano umowę nr 115/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej” na kwotę 8 686 867,78 zł. Termin realizacji zadania 22.10.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 9 000 000,00

Wydatkowano – 615,00

### **Ad.4 Dokumentacja projektowa na budowę łącznika pomiędzy ul. Mogielnicą i ul. Mszczonowską w Grójcu.**

Realizacja w II półroczu.

Plan – 25.000,00

Wydatkowano – 0,00

### **Ad. 5 Przebudowa ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 21.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 931 188,89 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 990.000,00

Wydatkowano – 0,00

### **Ad.6 Budowa drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu.**

Realizacja w II półroczu.

Plan –280.000,00

Wydatkowano – 0,00

### **Ad.7 Budowa drogi gminnej nr 161675W w Mięśach - fun.solecki.**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Plan –16.173,42

Wydatkowano – 0,00

**Ad.8 Projekt chodnika w Worowie - fun.solecki Wola Worowska 10.000,00 i Worów 10.000,00 zł.**

Zadanie nie będzie realizowane. Sołectwa zadeklarowały zmianę przedsięwzięć na zadania związane z oświatą w PSP w Bikówku.

Plan –20.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.9 Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161551W Częstoniew Kolonia - fun. Solecki.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęśna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 100/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęśna na wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 161551W w miejscowości Częstoniew-Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa i budowa drogi nr 27 (800 m.b.) w Częstoniewie-Kolonia.”

Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie Grójec.

Plan – 24.600,00

Wydatkowano – 24.600,00

**Ad.10 Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli, w tym - fun.solecki 15.000,00 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęśna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 101/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęśna na wykonanie: „Dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt drogi nr 161684W w Chudowoli”, na kwotę 55 350,00 zł brutto w tym f.solecki-15.000,00 zł. Termin realizacji 30.12.2022 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 56.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.11 Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO” Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 31.05.2022 r. podpisano umowę nr 132/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Spokojnej w Głuchowie” na kwotę 517.829,41 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2022 r.

Plan –580.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.12 Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Grójcu.**

W dniu 30.06.2022 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. W toku postępowania wpłynęły 2 oferty. Po ocenie i badaniu ofert zostanie wybrany wykonawca zadania. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan –220.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 13 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy**

Na podstawie zawartej w dniu 22.02.2022 r. umowy Nr 70/2022 firma Przedsiębiorstwo Projektowo Handlowo Usługowe „PIEDAN” Daniel Pietrzak na zlecenie dewelopera – firmy TESTA Stanisław Wilk w porozumieniu z Gminą Grójec, zobowiązana była sporządzić dokumentację projektową na budowę dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód

opadowych przez zbiornik retencyjny do rzeki Molnicy. Dokumentacja została sporządzona i przekazana w dniu 6.06.2022 r.

Plan –70.000,00

Wydatkowano – 70.000,00

**Ad. 14 Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 131/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacja projektowa na budowę dróg gminnych nr:161561W,161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół, Las Lesznowski, w tym f.solecki-13.744,28 na kwotę 322 260,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 323.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 15 Projekt budowy drogi nr 161654W w Marianowie - fun.solecki.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca dokumentacji została wybrana firma Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 31.05.2022 r. została podpisana umowa nr 102/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna na wykonanie: „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 161654W w miejscowości Marianów (przedłużenie ulicy Zastacyjna) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: projekt budowy drogi w Marianowie.”, na kwotę 12 300,00 zł brutto. Termin realizacji 30.12.2022r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 12.300,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 16 Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „DE-SO Stanisław Sowiński Dębnowola 71, 05-660 Warka. W dniu 28.06.2022 r. podpisano umowę nr 151/2022 na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy o numerach planistycznych 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu.” na kwotę 1 630 559,55 zł. Termin realizacji zadania 28.11.2022 r.

Plan – 1 700 000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 17 Przebudowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Norwida w Grójcu.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica. W dniu 29.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 3 691 246,70 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan – 3 800 000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 18 Budowa ulicy Bokserskiej od km 0+235,97 do km 0+301 w Grójcu.**

Realizacja w II półroczu.

Plan – 180.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 19 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej w m. Zalesie nr 161575W.**

Realizacja w II półroczu.

Plan –30.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 20 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej działka nr ewid. 137 Kociszew (odc. 300 m.b.).**

Realizacja w II półroczu.

Plan –15.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 21 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej ul. Bociania w Grójcu (odcinek 80 m.b.)**

Realizacja w II półroczu.

Plan –15.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 22 Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604W w miejscowości Uleniec (środki własne 720.000,00, dotacja celowa 284.000,00).**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 05-600 Radom. W dniu 30.06.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 966.230,72 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Plan –1.004.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 23 Budowa ulicy Wiatracznej-droga 14 KDL oraz 47 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej.**

Realizacja w II półroczu.

Plan –2.500.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 24 Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma „RAFBUD” Rafał Józwiak ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży. W dniu 16.05.2022 r. podpisano umowę nr 124/2022 na wykonanie zadania pn. „Utwardzenie działki gminnej nr 1773/4 przy ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.” na kwotę 138 090,57 zł. Termin realizacji zadania 16.10.2022 r.

Plan –190.000,00

Wydatkowano – 861,00

**Ad.25. Wykupy gruntów i nieruchomości.**

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Plan – 200.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.26. Przebudowa Rynku w Grójcu-zasądzone wynagrodzenie dla wykonawcy.**

Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Plan – 451.400,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.27. Zakup dwóch serwerów w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.**

Realizacja nastąpi w II półroczu

Plan – 53.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.28. Zakup szafy suszącej dla OSP Grójec.**

Zakup został dokonany i sfinansowany.

Plan – 18.000,00

Wydatkowano – 18.000,00

**Ad.29. Rozbudowa monitoringu miejskiego.**

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Plan – 50.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.30. Rezerwa na inwestycje.**

Plan – 97.900,00

**Ad.31. Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1 w Grójcu.**

Rozpoczęcie robót przewiduje się w drugim półroczu. Wcześniej planowane jest zgłoszenie projektu zamiennego w Starostwie Grójeckim.

Plan – 400.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.32. Zakup maszyny do czyszczenia dla PSP nr 2 w Grójcu.**

Zakup został zrealizowany i sfinansowany.

Plan – 20.000,00

Wydatkowano – 19.999,00

**Ad.33. Budowa żłobka w Grójcu – wkład własny.**

Planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót po pojawieniu się możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Zostały wydatkowane środki na wniesienie opłaty przyłączeniowej.

Plan – 700.000,00

Wydatkowano – 6.101,79

**Ad.34. Opracowanie modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca.**

W dniu 22.02.2022 r. podpisano umowę nr 69/2022 z firmą PIU CONSULTING Wojciech Brudziana na opracowanie „Modelu sieci kanalizacji deszczowej dla Grójca” na kwotę 141.573,00 zł. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Obecnie trwa I etap opracowania – „Inwentaryzacja”. Termin zakończenia pierwszego etapu 31.07.2022 r. Termin realizacji umowy 20.12.2022 r.

Plan – 150.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.35. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na działce ewid. 864/5 w Grójcu.**

W celu przejęcia sieci wodociągowej na dz. ewid 864/5 w Grójcu przygotowywana jest umowa pomiędzy Gminą a Właścicielem sieci wodociągowej.

Plan - 3.000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.36. Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu - I etap.**

W celu realizacji zadania zawarto umowę z firmą Twój Dom – projekty-doradztwo-sprzedaż, mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska – Nowak, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Umowa- 25.000 zł brutto. Uzyskano dofinansowanie na zadanie z programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w wysokości

94.150 zł. Dofinansowanie obejmuje I etap rewitalizacji parku. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 294.150,00

Wydatkowano- 4.797,00

**Ad.37. Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów.**

Obecnie przygotowwany jest wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

Plan – 210.146,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad.38. Zakup tablicy monitorującej stan powietrza.**

Wysłano zapytania ofertowe do wykonawców. Otrzymano dwie oferty na zakup elektronicznej tablicy monitorującej stan powietrza. Po uzyskaniu zaświadczenia od Starosty Grójeckiego uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych w parku miejskim zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan- 20.300,00 zł

Wydatkowano- 0,00

**Ad. 39 Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w tym ze środków fun.soleckiego 164.925,63 zł.**

W dniu 28.02.2022 r. została podpisana umowa nr 71/2022 pomiędzy Gminą Grójec, a Obsługa Techniczna Instalacji Elektrycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec ul. Słoneczna 2B na wykonanie: „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej położonej na działce nr ew. gruntów 3438/21 w Grójcu” na kwotę 6.969,60 zł brutto. Termin realizacji 15.09.2021 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

W ramach środków Funduszy Sołeckich podpisano szereg umów pomiędzy Gminą Grójec, a Obsługa Techniczna Instalacji Elektrycznych mgr inż. Marian Antoszewski w tym:

- wykonanie projektu fragmentu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 160523w w Janówku – na kwotę brutto 6.969,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1658W Kępina – Wólka Turowska – na kwotę brutto 12.906,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

- wykonanie materiałów przetargowych dla zapytania ofertowego na budowę odcinków oświetlenia ulicznego w Kobylinie, Zalesiu, Załączu i Worowie na kwotę brutto 1.600,00 zł. Materiały przygotowano i przekazano Gminie Grójec

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Lesznowoli – na kwotę brutto 5.739,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze w Lesznowoli – na kwotę brutto 8.190,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 161563W w miejscowości Podole – na kwotę brutto 7.584,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Głównej w miejscowości Szczęsna – na kwotę brutto 8.199,60 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Plan – 235.925,63

Wydatkowano – 10.825,00

**Ad. 40 Uzbrojenie kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej w Fałecinie, w tym ze środków fun.soleckiego 23.061,60 zł.**

W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę nr 85/2022 z firmą „Brat-Bud Instal Krzysztof Janiak” na wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej wraz z jej uzbrojeniem na kwotę brutto 21.096,96 zł. Prace trwają.

W dniu 29.03.2022 r. podpisano umowę nr 97/2022 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza wodociągowego na kwotę brutto 7.011,00 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 33.061,60

Wydatkowano – 7.011,00

**Ad. 41 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kośminie - fun.solecki**

W dniu 23.03.2022 r. podpisano umowę nr 92/2022 z firmą „Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki” na wykonanie klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej na kwotę brutto 22.093,10 zł. Prace wykonano i odebrano.

Plan – 22.093,10

Wydatkowano – 22.093,10

**Ad. 42 Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Kośminie - fun.solecki.**

Realizacja w II półroczu.

Plan –12.918,99

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 43. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.**

Do chwili obecnej nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę. Przedłuża się procedura zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Starostwo Grójeckie.

Plan – 4 000 000,00

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 44 Rozbudowa siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci w Skurowie - fun.solecki.**

Realizacja w II półroczu.

Plan – 20.613,18

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 45 Projekt terenu rekreacyjnego, przygotowanie terenu działki nr ewid. 50 w Grudzkowoli - fun.solecki.**

Realizacja w II półroczu.

Plan –18.287,59

Wydatkowano – 0,00

**Ad. 46 Dopuszczenie placu zabaw w Krobowie, w tym ze środków fun.soleckiego 20.000,00 zł.**

Na zadanie otrzymano pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie do 10.000,00 zł brutto zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1457/2022.

W dniu 01.06.2022 r. podpisano umowę nr 136/2022 z firmą SIMBA Group Sp. z o.o. z Lublina na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Dużym Dole i Krobowie na łączną kwotę brutto 65.522,00 zł, w tym 30.000,00 zł na zakup urządzenia na plac zabaw w Krobowie. Termin montażu urządzeń 29.07.2022 r.

Plan –30.000,00

Wydatkowano – 0,00

**INWESTYCJE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF GMINY GRÓJEC NA LATA 2022-2034.**

**Ad.1.1.2.1 Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku.**

Opracowano projekt termomodernizacji budynku poprzez docieplenie stropodachu i montaż instalacji fotowoltaicznej – kwota 30.750,00 zł. Odkrywka dachu 3.690,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego. Dalsza realizacja II półrocze 2022 r.

Limit 2022 - 1.200.200,50

Wydatkowano – 34.440,00

### **1.3.2.1 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – rozwój sportu, rekreacji i edukacji**

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 21 340 121,64 zł brutto została firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlce wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym podpisano w dniu 4.03.2022r. umowę nr 77/2022.

Termin realizacji – 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecny stan zaawansowania prac na budowie wynosi 6,88%.

Limit 2022 - 11.022.140,00

Wydatkowano – 876.308,22

### **1.3.2.2 Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej.**

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze w 31.03.2022 r. Z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie - wniosek pozostał bez rozpoznania. W dniu 01.06.2022 r. podpisano aneks do obowiązującej umowy, w którym strony uzgodniły potrzebę wydzielenia z opracowywanej dokumentacji zadanie lodowiska, dla którego pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Zgodnie z powyższym aneksem dokumentacja w tym projekcie budowlany na zadanie została złożona w dniu 23.06.2022 r. w starostwie, a projekt techniczny i część kosztorysową przekazano Gminie. Pozostałą część kompleksowej rozbudowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie, projektant zobowiązał się wykonać w terminie do dnia 1.08.2022 r.

Limit 2022 – 4.207.701,54

Wydatkowano – 0,00

### **Ad.1.3.2.3. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej.**

Prace przy termomodernizacji budynków Nr 10 i 10a przy ul. Armii Krajowej rozpoczęte jeszcze w 2021 r przedłużyły się ze względu na zwiększenie ich zakresu (w tym np. remont schodów, remont klatki schodowej i balkonu) i niekorzystne warunki atmosferyczne dla wykonywanych robót zewnętrznych. Termin zatem aneksowano do dnia 29.04.2022 r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 06.05.2022 r. Łączna wartość 184 198,10 zł.

Prace przy termomodernizacji budynku Nr 8 przy ul. Kościelnej polegały na ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi system. Prace zostały wykonane w 2022 r. przez Wykonawcę – INSTAL DEKOR Dawid Łomża zgodnie z zawartą umową nr 284/2021 z dnia 04.11.2021r i Aneksem nr 1 z dnia 11.05.2022r. Ostatecznie prace odebrano w dniu 07.06.2022 r. Łączna wartość 79 920,25 zł

Limit 2022 – 549.362,45

Wydatkowano – 141.274,34

### **Ad.1.3.2.4 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Grójec.**

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna 05-600 Grójec, przekazało dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania opinii odnośnie geometrii trwają prace nad jej wydaniem. Całość dokumentacji po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień zostanie przekazana do MZDW.

Limit 2022 – 153.750,00

Wydatkowano – 0,00



#### **Ad.1.3.2.5 Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku – poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Grójec.**

Z Biurem Projektów Drogowych ProDrog s.c. Piotr Oniszk, Jan Sałyga z siedzibą w Sulejówku 05-070, przy ul. 11 Listopada 160 podpisano umowę na wykonanie wstępnej koncepcji w 3 wariantach określonych przez Zamawiającego w kwocie 30.135,00 zł a następnie podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami na kwotę 123.000,00 zł.

Etap I - Operat wodnoprawny, Wystąpienie o Pozwolenie wodnoprawne oraz wystąpienie o Decyzję Środowiskową - czas realizacji - 6 miesięcy od podpisania umowy

Etap II - Projekt budowlany, wystąpienie o ZRID - czas realizacji - 9 miesięcy od podpisania umowy

Etap III - Projekt wykonawczy - czas realizacji etapu - 12 miesięcy od podpisania umowy

Limit 2022 –98.035,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W – poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach .**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki. W dniu 30.11.2021 r. podpisano umowę nr 299/2021 na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W” na kwotę 269.697,55 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Limit 2022 – 282.620,00

Wydatkowano – 275.084,74

#### **Ad.1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W – poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 298/2021 na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i Pana Kleksa nr 161572W i 161536W” na kwotę 269.697,55 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Limit 2022 – 272.620,00

Wydatkowano – 244.680,04

#### **Ad.1.3.2.8 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście.**

W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę z firmą TESTA Stanisław Wilk, ul. Zdrojowa 21/5, 05-600 Grójec na wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej ulicach: Hokejowej, Bokserskiej i ul. 2KDL w Grójcu z udziałem gminy do 50 % kosztów inwestycji.

1). Kanalizacja deszczowa w ul. Hokejowej – 2022 rok

φ 1000 mm, L = ok. 184,90 m.b. wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 358.838,06 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 06/100).

2). Kanalizacja deszczowa w ul. Bokserskiej - 2023 rok

φ 1000 mm, L = ok. 176,80 mb wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 358.112,43 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście złotych 43/100)

3). Kanalizacja deszczowa w ul. 2 KDL - 2024 rok

φ 1000 mm, L = ok. 112,60 mb wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8

Całkowity koszt wykonania robót budowlanych wartość brutto: 205.672,29 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złotych 29/100)

Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Limit 2022 – 180.000,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.2.9 Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. W dniu 31.05.2022 r. wybrano ofertę w/w Wykonawcy z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 25.537.015,70 zł. Realizacja zadania w II półroczu oraz 2023 r.

Limit 2022 – 14 244 000,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2021:**

##### **1.Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 111/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiatracznej w Grójcu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Matejki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 42.435,00 zł brutto. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 180,00 m.b.

Plan – 42.435,00

Wydatkowano – 42.435,00

##### **2.Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie.**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 15.06.2021r. została podpisana umowa nr 164/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rubinowej w Kobylinie” na kwotę 148.830,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.100,00 m.b.

Plan – 150.000,00

Wydatkowano – 148 830,00

##### **3.Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku.**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 13.04.2021r. została podpisana umowa nr 106/2021 na wykonanie: „Dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Marianowie i w Janówku, w tym fundusz sołecki 2.330,00 zł” na kwotę 87.330,00 zł.

W dniu 22.12.2021 została złożona koncepcja projektowanych rozwiązań i dokonano płatności częściowej w wysokości 2.330,00zł (fundusz sołecki).

Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.640,00 m.b.

Plan – 85.000,00

Wydatkowano – 85.000,00

#### **4. Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu.**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021 r. została podpisana umowa nr 112/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi o numerze planistycznym 53C KDD w Grójcu” na kwotę 27.060,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022 r. Długość projektowanej drogi: 82,00 m.b.

Plan – 27.060,00

Wydatkowano – 27.060,00

#### **5. Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach.**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 21.04.2021r. została podpisana umowa nr 112/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej nr 160504W (ul. Brzozowa) w Mirowicach.” na kwotę 60.885,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 2.220,00 m.b.

Plan – 60.885,00

Wydatkowano – 60.885,00

#### **6. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 57 w Uleńcu**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 28.09.2021r. została podpisana umowa nr 265/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 57 w Uleńcu” na kwotę 45.510,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.920,00 m.b.

Plan – 46.000,00

Wydatkowano – 45.510,00

#### **7. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach**

Dokumentację wykonuje Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna. W dniu 28.09.2021r. została podpisana umowa nr 264/2021 na wykonanie zadania „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Pabierowicach” na kwotę 15.990,00 zł. Termin realizacji z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień wydłużono do 30.06.2022r. Długość projektowanej drogi: 1.560,00 m.b.

Plan – 16.000,00

Wydatkowano – 15 990,00

**8. Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna).** Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr 300/2021 na wykonanie zadania „Budowa progów zwalniających (Grójec w ul. Drogowców, Orzeszkowej, Zbyszewskiej, Wybickiego, Działki Krobowskie, Głuchów ul. Leśna)” na kwotę 271.376,31 zł. Zadanie zakończone.

Plan – 285.000,00

Wydatkowano – 274 082,15

#### **9. Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej**

**w Grójcu.** Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6, Skaryszew. W dniu 30.11.2021r podpisano umowę nr

301/2021 na wykonanie zadania „Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu” na kwotę 722.915,71 zł.

Plan – 783.000,00

Wydatkowano – 775.313,46

**10. Dokumentacja projektowa na przełożenie wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stodolnej i ul. Ogrodowej w Grójcu.** Dokumentację sporządził Piotr Korczak GEOPLAN Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych na podstawie zawartej umowy

nr

122/2021

z dnia 27.04.2021r. Dokumentację odebrano 14.03.2022 r.

Plan – 70.000,00

Wydatkowano – 61.325,00

**11. Dokumentacja projektowa na budowę budynku komunalnego na ulicy Jana Pawła II, działki o nr ewid. 777/12 i 777/14.**

Projekt budowlany złożono w terminie tj. dnia 14.04.2022 r w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę. Ze względu na to ,że procedura zatwierdzania dokumentacji przedłużała się z powodu trudności z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, Gmina Grójec zdecydowała się na spisanie porozumienia, na mocy którego Inwestprojekt Świętokrzyski zobowiązuje się do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w terminie ostatecznym do dnia 30.09.2022 r. Jesteśmy w posiadaniu projektu technicznego i części kosztorysowej dokumentacji.

Plan – 125.000,00

Wydatkowano – 123.000,00