

## **Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych przez UGiM na dzień 30.06.2023r.**

### **Ad.1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 12.04.2023r podpisano umowę nr 80/2023 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylin, Gmina Grójec na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej” na kwotę 2 778 027,52 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 12.09.2023 r.

Plan – 2.988.960,00

Wydatkowano – 0

### **Ad. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce nr 137**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 09.05.2023r podpisano umowę nr 92/2023 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160509W w miejscowości Kociszew na działce nr 137” na kwotę 530 158,44 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 09.10.2023 r.

Plan – 550.000,00

Wydatkowano – 0

### **Ad.3 Budowa odcinka wzdłuż ulicy Szkolnej w Lesznowoli – fundusz sołecki**

Plan – 25.000,00

Wydatkowano – 0

### **Ad.4. Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wzdłuż ul. Norwida w Grójcu**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie chodników, ul. Norwida położonej w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległość do ul. P.O.W. długości około 180 mb – w Grójcu na działkach nr ew. gruntów 911/1, 910, 4249, 741/16, 755/11. Chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej kanałem technologicznym. W dniu 10 lipca 2023 r. podpisano umowy na realizację zadania z Wykonawcą – Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą w miejscowości Szczęsna. Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Plan – 18.500,00

Wydatkowano – 0

### **Ad.5. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice-Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20**

Plan – 50.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.6. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie**

Plan – 50.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.7. Dokumentacja projektowa na budowę zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznowoli**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu wzdłuż drogi gminnej ul. Słonecznej położonej w miejscowości Lesznowola na działce nr ew. gruntów 223 na odcinku długości około 70,00 mb. W dniu 10 lipca 2023 r. podpisano umowy na realizację zadania z Wykonawcą – Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą w miejscowości Szczęsna. Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Plan – 18.500,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.8. Dokumentacja projektowa na budowę ul. Angielskiej i Francuskiej w Grójcu**

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej na odcinku długości około 430 mb z poboczem z kruszywa kamiennego oraz chodnikiem z jednej strony drogi, systemu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej i skrzynek rozsączających, kanału technologicznego zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych oraz usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą wg. warunków gestorów sieci. W dniu 10 lipca 2023 r. podpisano umowy na realizację zadania z Wykonawcą – Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą w miejscowości Szczęsna. Termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Plan – 73.800,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.9. Budowa ulicy Wiatracznej- droga 14KDL oraz 47KDD (wraz z niezbędną infrastrukturą sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej**

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Plan – 10.000,00

Wydatkowano – 9.976,84

#### **Ad.11. Budowa budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu (wkład własny)**

W dniu 12.12.2022r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, która stała się ostateczna i prawomocna 22.12.2022r. Obecnie w związku z koniecznością doprojektowania windy, która to warunkuje otrzymanie dofinansowania, złożono do starostwa projekt zamienny w celu zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan - 1.000.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.16. Budowa żłobka w Grójcu – wkład własny**

Planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

Plan - 1.000.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.17. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie, w ty, fun. sołecki**

Fundusz Sołecki:

- Kępina i Wólka Turowska:

Podpisano umowę z firmą "ELEKTRYK S.C. Krzysztof Biedrzycki, Sławomir Małecki" w zakresie budowy odcinka oświetlenia ulicznego na kwotę 29.610,85 zł - prace wykonano i rozliczono.

Nadzór nad zadaniem pełnił Pan Marian Antoszewski. Zgodnie z umową za kwotę 1.481,05 zł

- Żyrówek:

Podpisano umowę z "OTIE mgr inż. Marian Antoszewski" na wykonanie projektu oświetlenia za kwotę 6.304,00zł - prace trwają.

zlecono przygotowanie mapy do celów projektowych Przedsiębiorstwu usług geodezyjnych GEO S.C. za kwotę 3.075,00 zł - mapę wykonano i przekazano Projektantowi

Plan - 82.020,87

Wydatkowano – 34.166,90

#### **Ad.18. Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach użyteczności publicznej**

Planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót po pojawieniu się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Plan - 600.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.19. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Falęcín-II etap, w tym fun. sołecki 26.271,39**

Wykonano przyłącze energetyczne do budynku świetlicy wiejskiej.

Plan - 89.016,39

Wydatkowano – 3.444,00

#### **Ad.20. Dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie**

W dniu 27.06.2023r. podpisano umowę nr 123/2023 z firmą „Woźnicki Zdanowicz Architekci” na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Częstoniewie w ramach programu Olimpia 2023. Umowa z firmą opiewa na kwotę 73.800,00 zł brutto. Czas realizacji do 31 grudnia 2023r.

Plan – 73.800,00

Wydatkowano – 0

## **Ad.21. Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela – fun. sołecki**

Zlecono Pani Magdalena Łyszkowską -Nowak firma Twój dom -projekty-doradztwo-sprzedaż na opracowanie projektu kwota 5.500,00 zł. Termin wykonania 30.09.2023r.

Plan – 23.904,60

Wydatkowano – 0

### **Inwestycje ujęte w WPF:**

#### **Ad.1.1.2.1 Termomodernizacja budynku administracji oświaty – poprawa efektywności energetycznej budynku.**

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 1.074.121,49 zł brutto została firma Firma Usługowa „LM” Moździan Lidia z siedzibą przy ul. Hożej 50A, 25-618 Kielce, wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 25.04.2023r. umowę nr 88/2023. Obecnie trwają prace budowlano-montażowe. Termin realizacji – 25.08.2023r.

Limit 2023 - 1.158.817,15

Wydatkowano – 346.342,20

#### **Ad.1.3.2.1 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nowa salę gimnastyczna i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – rozwój sportu, rekreacji i edukacji**

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 21.340.121,64 zł brutto została firma Doken System Sp. z o.o. z Siedlce wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym podpisano w dniu 4.03.2022r. umowę nr 77/2022. Termin realizacji – 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecny stan zaawansowania prac na budowie wynosi 56,20%.

Limit 2023 - 17.493.027,63

Wydatkowano – 6.848.694,99

#### **Ad.1.3.2.2 Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej.**

Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Grójeckim celem uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze w 31.03.2022 r. Z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie - wniosek pozostał bez rozpoznania. W dniu 01.06.2022 r. podpisano aneks do obowiązującej umowy, w którym strony uzgodniły potrzebę wydzielenia z opracowywanej dokumentacji zadanie lodowiska, dla którego pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Zgodnie z powyższym aneksem dokumentacja w tym projekt budowlany na zadanie została złożona w dniu 23.06.2022 r. w starostwie, a projekt techniczny i część kosztorysową przekazano Gminie W dniu 15.09.2022 r uzyskano pozwolenie na budowę. Pozostałą część kompleksowej rozbudowy wraz ze wnioskiem o pozwolenie na budowę Projektant złożył w Starostwie Grójeckim w dniu 20.12.2022r. Obecnie trwa procedura zatwierdzenia dokumentacji.

Limit 2023 – 6.808.391,54

Wydatkowano – 0

#### **Ad.1.3.2.3. Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej**

Podpisano umowy i wypłacono I ratę za przyłączenie do sieci gazowej budynków komunalnych Armii Krajowej 30, Lewiczyńska 20 i Mszczonowska 17.

Limit 2023 – 653.660,11

Wydatkowano – 7.169,25

#### **Ad.1.3.2.4 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika – poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Grójec.**

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczęsna 05-600 Grójec, przekazało dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania opinii odnośnie geometrii trwają prace nad jej wydaniem. Całość dokumentacji po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień zostanie przekazana do MZDW.

Limit 2023 – 280.970,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.2.5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście**

Limit 2023 – 360.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.1.3.2.6. Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – poprawa infrastruktury drogowej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasieniec ul. Asfaltowa 2. W dniu 31.05.2022r podpisano umowę nr 133/2022 na wykonanie zadania pn. „Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec” na kwotę 25 537 015,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 31.08.2023 r.

„Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec”. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- 1) Przebudowy ul. Metalowej w Słomczynie dł. 1100 mb,
- 2) Przebudowy ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli,
- 3) Remontu drogi w miejscowości Załęż 1350 mb dz. nr ew. 111, 25,
- 4) Remontu drogi w Grudzkowoli 550 mb dz. nr 69/2,
- 5) Remontu ul. Stokrotki w Krobowie 1500 mb,
- 6) Przebudowy ul. Słonecznej w Lesznowoli 1300 mb,
- 7) Przebudowy drogi w Grudzkowoli 540 mb – dz. 130,
- 8) Przebudowy drogi w Fałęcin –Miedzechów – 990 mb dz. nr ew. 168,
- 9) Przebudowy drogi w Gościeńczycach 500 mb dz. nr ew. 249,
- 10) Przebudowy drogi w Słomczynie -200 mb dz. 332/1,
- 11) Przebudowy drogi w Worowie 420 mb dz. nr ew. 215/2, 216/1,
- 12) Przebudowy drogi w Pabierowicach,
- 13) Remontu drogi w Pabierowicach,
- 14) Budowy drogi nr 27 (800 mb) w Częstoniewie Kolonia,

15) Rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad rzeką Kraską wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 161704W, w miejscowości Żyrówek.

Limit 2023 – 24.664.903,21

Wydatkowano – 26.568,00

#### **Ad.1.3.2.7. Przebudowa drogi we wsi Uleniec -gmina Grójec - Program Inwestycji drogowej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Sarabandy w Warszawie. W dniu 27.06.2023r podpisano umowę nr 122/2023 na wykonanie zadania pn. „7.,,Przebudowa drogi we wsi Uleniec Gmina Grójec” na kwotę 1 808 000,01 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 27.07.2024 r.

Limit 2023 – 980.000,00

Wydatkowano – 0

#### **Ad.1.3.2.8. Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli – gmina Grójec – Poprawa infrastruktury związanej z edukacją**

Wykonawcą robót budowlanych za cenę 7 853,550,00 zł brutto została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WOMAX” Marek Wosztyl wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, z którą podpisano w dniu 13.03.2023r. umowę nr 63/2023. Termin realizacji – 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Obecny stan zaawansowania prac na budowie wynosi 13,29%.

Limit 2023 – 5.500.000,00

Wydatkowano – 1.000.000,00

#### **Ad.1.3.2.9. Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej**

Limit 2023 – 36.000,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.2.10. Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej**

Limit 2023 – 63.000,00

Wydatkowano – 0,00

#### **Ad.1.3.2.11. Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – poprawa infrastruktury na cele kulturalne**

Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę jeszcze w 2022r. Ze względu na konieczność dokonania uzupełnień w zatwierdzonej już dokumentacji (która okazała się niekompletną) - trwają prace mające na celu złożenie projektu zamiennego i uzyskanie ponownego pozwolenia na budowę. Opłacono przyłącze do sieci gazowej.

Limit 2023 – 3.969.482,79

Wydatkowano – 1.760,56

**Ad.1.3.2.12. Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec – poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne**

Limit 2023 – 2.340.000,00

Wydatkowano – 0,00

**W pierwszej połowie 2023r. w ramach bieżącej konserwacji dróg gminnych wykonano:**

1. Drogi gruntowe

– przywracanie przejezdności w miesiącach zimowych, równanie wraz z dosypywaniem kruszywa, odtwarzanie skrajni, poprawa ist. przepustów oraz podczyszczenia rowów – koszty związane z powyższymi pracami 532.382,41 zł

- transport żużlu, gruzu na utwardzenie dróg gruntowych – 83.444,80 zł

2. Naprawy nawierzchni asfaltowych

- drogi gminne – naprawa po zimie, remonty bieżące związane z regulacją studni i wpustów, likwidacją ubytków oraz siatkowań w nawierzchni – koszty związane z powyższymi pracami 333.977,35 zł

- ulice powiatowe na terenie miasta – w ramach porozumienia z Powiatem przeprowadzono naprawy na kwotę 76.555,08 zł. Naprawy przeprowadzone na ul. Armii Krajowej głównie w okolicy C.H. Dekada oraz na ul. Al. Niepodległości.

3. Naprawa chodników

- ulice gminne – bieżąca naprawa ubytków oraz zagłębień w nawierzchniach chodników, wymiana części odwodnień liniowych na Placu Wolności - koszty związane z powyższymi pracami 43.150,73 zł

- chodniki powiatowe na terenie miasta – w ramach porozumienia z Powiatem przeprowadzono naprawy na kwotę 6.838,80 zł

4. Koszenia dróg gminnych i wlotów ulic powiatowych na terenie miasta – przeprowadzono pierwsze koszenia za kwoty 36.829,73 zł (drogi gminne) oraz 2.462,40 zł (wloty dróg powiatowych w mieście)

5. Utrzymanie przystanków autobusowych

- zlecono naprawy istniejących wiat przystankowych na kwotę 2.952,00 zł

- zlecono zakup nowej wiaty przystankowej za kwotę 9.933,44 zł

Fundusz Sołecki 2023: Wg załącznika

