

## **Zadania inwestycyjne w 2024 roku**

1). Dokumentacja projektowa na budowę drogi na działkach nr 1428/45, 1428/20, 1428/40 w Grójcu :

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec  
Kwota: 61.500,00 zł  
Termin przekazania dokumentacji 20.12.2024r.  
Projekt w opracowaniu.

2). Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161645W w Worowie:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec  
Kwota: 84.870,00 zł  
Termin przekazania dokumentacji 20.12.2024r.  
Projekt w opracowaniu.

3). Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161567W w Woli Turowskiej:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec  
Kwota: 36.900,00 zł  
Termin przekazania dokumentacji 25.08.2024r.  
Projekt wykonany i przekazany Gminie Grójec

4). Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Radosnej i Wesolej w Grójcu:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec  
Kwota: 61.500,00 zł  
Termin przekazania dokumentacji 25.07.2024r.  
Projekt wykonany i przekazany Gminie Grójec

5). Budowa ul. Zastacyjnej w Grójcu w kierunku Marianowa:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Pana Dariusza Kulkowskiego na kwotę 442.462,67 zł  
Termin realizacji: 29.06.2024r.  
Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

6). Budowa ul. Laurowej w Grójcu:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:  
„BUDROMOST STARACHOWICE” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, NIP: 664 19 36 388, REGON 290010189, reprezentowaną przez Pana Dominika

Podsiadło – Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Puculek – Członka Zarządu Kulkowskiego na kwotę 395.001,09 zł

Termin realizacji: 17.09.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym na kwotę 363.927,69.

7). Budowa ul. Aroniowej w miejscowości Szczęsna:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Pana Dariusza Kulkowskiego na kwotę 1.063.792,54 zł

Termin realizacji: 07.07.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

8). Budowa drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola:

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 26-600 Radom, NIP: 796-23-10-807, REGON: 671953022, KRS 0000048900, reprezentowaną przez Pana Maksyma Kobylarczyka – Wiceprezesa Zarządu na kwotę 688.463,46 zł

Termin realizacji: 21.07.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

9). Budowa drogi gminnej nr 161575W w Zalesiu:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Pana Dariusza Kulkowskiego na kwotę 916.364,81 zł

Termin realizacji: 29.06.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

10). Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Lesznawoli:

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Wiceprezesa Zarządu - Pana Dariusza Kulkowskiego na kwotę 303.721,62 zł

W dniu 8.10.2024, w związku z wystąpieniem prac dodatkowych nie przewidzianych w umowie, podpisano Aneks na kwotę 38.205,05 zł

Kwota łączna: 341.926,67 zł

Termin realizacji: 14.10.2024r.

Prace trwają.

11). Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu – zadanie przeniesione do WPF realizacja 2024/2025.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na etapie badania i oceny ofert.  
W dniu 10 października 2024r. w terminie składania ofert wpłynęło 3 oferty. Oferta z najniższą ceną 1.035.207,66 zł brutto. Firma PRiD z Jasieńca.

12). Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W – fun. sołecki:

W dniu 18 września 2024r podpisano umowę z firmą Biuro Geodezyjne „GEOAR” Piotr Kucharski, ul. J. Piłsudskiego 5, 05-600 Grójec na usługę – polegającą na wykonaniu dokumentacji geodezyjnej - wykazów zmian danych ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych nr 16/5, 16/7, 18/2, 20/4, 21/2, 21/3, położonych w obrębie Grudzkowola gmina Grójec oraz nr 22/12, 22/14, 22/16, 22/18, 22/20, 22/21, położonych w obrębie Kępina gmina Grójec na kwotę: 1.700,00 zł

Termin realizacji: 18.10.2024r.

Wpisy w ewidencji wykonane, dokumentacja przekazana Gminie.

08 października 2024 r podpisano umowę z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Kwota: 17.000,00zł

Termin przekazania dokumentacji 16.12.2024r.

Projekt w opracowaniu.

13). Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wisławy Szymborskiej:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 51.660,00zł

Termin przekazania dokumentacji 22.12.2024r.

Projekt w trakcie realizacji.

14). Utwardzenie działki gminnej nr 1185/6 przy ul. Kościelnej w Grójcu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na etapie badania i oceny ofert.

W dniu 04 października 2024 r. w terminie składania ofert wpłynęło 3 oferty. Oferta z najniższą ceną 135 384,33 zł brutto. Firma PRiD z Jasieńca.

Zwiększenie kwoty zadania

15). Budowa wiaty na parkingu przy UGiM w Grójcu.

Zlecono budowę wiaty samochodowej zadaszonej wiaty parkingowej na parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu. Inwestycja została wyceniona na kwotę 15.000,00 zł.

Termin realizacji zadania to 29 listopada 2024 roku.

18). Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec

W trakcie realizacji.

19). Zakup i montaż monitoringu w Krobowie - fun. sołecki:

W dniu 24.09.2024r zlecono firmie EN-EL System Paweł Stańczyk Krobów ul. Zakładowa 11/14 05-600 Grójec NIP 7971975541. Wykonanie monitoringu na terenie Sołectwa Krobów na kwotę 18.700,92zł.

Termin realizacji: 30.09.2024r.  
Prace wykonano. Nie rozliczono.

- 21). Projekt zagospodarowania terenu obiektów małej architektury w miejscu publicznym-placu zabaw dla dzieci przy PSP nr 3 w Grójcu

W trakcie realizacji.

- 25). Budowa oświetlenia ulicznego w gminie – fun. sołecki:

W przygotowaniu.

Zadanie 26 i 27 odpłatne przejęcia odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszewskiego kwota 48.800,00 zł. Zrealizowane.

- 28). Dokumentacja projektowa na rozbudowę stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej

Kwota 7.000,00 zł. Zadanie zrealizowane, wniosek o dofinansowanie złożony. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 487.871,00 zł. Realizacja zadania w 2025 roku.

- 29). Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze w Mięsach, w tym f.sołecki 17.831,87 zł:

W dniu 08 października 2024 podpisano umowę z Andrzejem Podgórskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PROJEKT Podgórski Andrzej, z siedzibą Worów 76, 05-600 Grójec, NIP 797 176 77 36 w zakresie wykonania pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 8,0 x 3,0m na kwotę: 48.800,00zł

Termin realizacji: 15.04.2024r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Zakupiono i zamontowano przybory sanitarne i materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne za kwotę 4.303,01 zł.

- 30). Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin, etap III – fun.sołecki:

W przygotowaniu.

- 31). Dopuszanie placu zabaw w sołectwie Głuchów – fun.sołecki:

w dniu 26.03.2024 r, podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15, NIP:946-26-47-108, reprezentowanym przez: Pana Piotra Ponikowskiego – prezesa zarządu na kwotę 19 045,55 zł

Termin realizacji: 26.04.2024r.

Plac zabaw doposażono w zestaw zabawowy, rozliczono zgodnie z umową.

32). Doposażenie siłowni zewnętrznej w Skurowie – fundusz sołecki:

w dniu 27.02.2024 r, podpisano umowę z firmą SIMBA Group sp. z o.o., 20-204 Lublin, ul. Zimna 15, NIP:946-26-47-108, reprezentowanym przez: Pana Piotra Ponikowskiego – prezesa zarządu na kwotę 18.163,00 zł

Termin realizacji: 23.03.2024r.

Siłownię doposażono w prasę nożną i „twister”, rozliczono zgodnie z umową.

33). Dokumentacja projektowa na przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy PSP im.gen.bryg. Jana Kowalewskiego w Bikówku

Kwota 13.000,00 zł. Zrealizowane

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap I

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap I została zakończona. W ramach tego etapu dokonano wymiany 339 lamp na energooszczędne LED, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz poprawy jakości oświetlenia na terenie gminy. Łączna wartość inwestycji wyniosła 300 661,20 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana, a nowe oświetlenie jest już w pełni funkcjonalne.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap II

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grójec – etap II obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego w ramach funduszy sołeckich oraz dotacji MIAS. W trakcie realizacji tego etapu wymienionych zostanie 357 lamp na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED za kwotę 307 201,11 zł. Wymiana lamp odbędzie się w miejscowościach: Mieczysławówka, Wola Worowska, Uleniec, Słomczyn, Lisówek, Janówek, Bikówek, Wólka Turowska, Marianów, Gościeńczyce, Maciejowice, Kośmin, Kobylin, Worów, Kępina, Piekiełko, Krobów oraz Wola Krobowska.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 12 listopada 2024 roku.

34). Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Częstoniewie Zadanie przeniesione do WPF

W dniu 02.10.2024r. ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”.

W dniu 17.10.2024 roku otwarcie ofert.

Remont Sali gimnastycznej w budynku PSP Nr 2 w Grójcu

Firma ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. zakończyła główne prace remontowe.

Pozostał do położenia nawierzchnia sportowa oraz został do zamontowania sprzęt sportowy.

Termin zakończenia remontu 31.10.2024r.

Po tym terminie zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.

Umowa z Wykonawcą opiewa na kwotę 945.348,59 zł.

### **Inwestycje ujęte w WPF:**

Ad. 1.1.2.2 Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3

Limit 2024 - 5.200.000,00 zł

Inwestycja została wyceniona na kwotę 7.928.580,00 zł. Do tej pory wykonawcy zapłacono faktury na kwoty: w lutym 2024 roku 1.585.716,00 zł oraz w maju 2024 roku 1.585.470,00 zł. Łączna kwota faktur to 3.171.186,00 zł, co stanowi 40% całości kwoty inwestycji.

Termin zakończenia prac to 4 czerwca 2025 roku.

Ad. 1.1.2.3 Rozbudowa stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. nr 154 obręb 0007 Fałęcin gm. Grójec – poprawa gospodarki wodnej na ternie miejscowości Fałęcin

Pozyskano dofinansowanie w kwocie 487.871,00 zł

Limit 2024 – 0 zł

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Ad. 1.3.1.3 Całoroczna konserwacja dróg gminnych w Gminie Grójec – Poprawa efektywności infrastruktury drogowej

Obowiązywanie 2024-2027 lata

Limit 2024 – 591.250,00 zł (ryczałt miesięczny brutto: 53.750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100))

Ad.1.3.2.1 Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą – dokończenie inwestycji

Wykonawca firma WOMAX zakończyła roboty budowlane.

Rozpoczęto procedurę odbiorową w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.

Termin zakończenia budowy 25.10.2024r.

Umowa z Wykonawcą opiewa na kwotę 4.175.850,00 zł.

Ad.1.3.2.2 Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej.

Wykonawca firma EVERSPOORT Sp. z o.o.

Zaawansowanie w robotach budowlanych 87,87%.

Uzyskano certyfikat PZLA kategorii VB dla budowanego stadionu.

Rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.

Termin zakończenia budowy 30.11.2024r.

Umowa z Wykonawcą opiewa na kwotę 6.577.586,14 zł.

Aneks do umowy na kwotę 425.000,00 zł.

Ad.1.3.2.3 Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych – oszczędność energii cieplnej

Limit 2024 - 748.890,86 zł

Zadania w trakcie realizacji.

Zlecono wykonanie dokumentacji na przebudowę wraz z remontem komunalnego budynku mieszkaniowego przy ul. Armii Krajowej 6 – kwota 97.170,00 zł

Ad.1.3.2.4 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hokejowej, Bokserskiej i 2KDL w Grójcu - poprawa infrastruktury kanalizacji w mieście

Limit 2024 - 105.000,00 zł

Wydatkowano 102.836,14 zł

Zadanie zrealizowane wspólnie z TESTA Apartamenty

Kanalizacja deszczowa w ul. 2 KDL  $\phi$  1000 mm, L = ok. 112,60 mb wykonaną w technologii z rur PVC SN8 oraz PE SN8.

Ad.1.3.2.5 Przebudowa drogi we wsi Uleniec – gmina Grójec – poprawa infrastruktury drogowej

Limit 2024 - 1.880.000,00 zł

Zadanie zrealizowane.

Wydatkowanie 1.824.342,91 zł

Ad.1.3.2.6 Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli – gmina Grójec – poprawa infrastruktury związanej z oświatą

Rozbudowa i przebudowa szkoły zakończyła się w sierpniu, budynek przekazano do użytkowania. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 7.853.550,00 zł. Dodatkowo, w trakcie trwania inwestycji wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej za kwotę 43.050,00 zł, dokonano dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej za kwotę 172.200,00 zł. Wyposażono halę gimnastyczną oraz łazienki (biały montaż) za kwotę 235.899,49 zł. Szkoła również została wyposażona w nowoczesny system monitoringu, którego koszt wyniósł 100.831,71 zł.

Suma wydatków poniesionych na ten cel to 8.405.531,20 zł.

Obecnie traw wyposażanie szkoły w niezbędne meble oraz sprzęt edukacyjny.

Limit na zadanie 9.100.000,00 zł

Limit 2024 – 6.135.730,91 zł

Ad.1.3.2.7 Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne

Inwestycja dotycząca Dworca Kolejki Wąskotorowej pierwotnie została wyceniona na kwotę 5.548.831,53 zł. W wyniku podpisania aneksu nr 1 do umowy, obejmującego dodatkowe roboty niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania, wartość zadania wzrosła o 144.755,24 zł. Kolejny aneks nr 2, również dotyczący nieprzewidzianych robót, zwiększył wartość inwestycji o 71.151,64 zł. Łączna kwota umowy na dzień 14 października 2024 roku wynosi 5.764.738,41 zł.

Do tej pory wykonawcy zapłacono fakturę na kwotę 832.324,73 zł, co stanowi 14,44% całości kwoty inwestycji.

Przewidziany termin zakończenia prac to I kwartał 2025 roku.

Ad.1.3.2.8 Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne

-budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza realizowane przez GREENTICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 35/48, 03-133 Warszawa kwota 3.256.210,00 zł. Termin zakończenia 30.09.2025r

- rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Wosztyl kwota 2.697.764,00 zł. Termin zakończenia 28.10.2025r

Nakłady 6.010.000,00 zł

Limit 2024 – 4.787.110,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Ad.1.3.2.10 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20 - poprawa infrastruktury drogowej

Limit 2024 – 50.000,00 zł

Dokumentacja złożona na ZRID

Ad.1.3.2.11 Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie - poprawa infrastruktury drogowej

Limit 2024 – 50.000,00 zł

Dokumentacja złożona na ZRID

Ad.1.3.2.12 Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. Ks. P. Skargi - poprawa infrastruktury zw. z edukacją

Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. ks. Piotra Skargi w Grójcu”. Kwota inwestycji wynosi 743.788,68 zł.

Termin zakończenia inwestycji to 4 listopada 2025 roku.

Ad.1.3.2.13 Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej

Limit 2024 – 283.000,00 zł

Zadanie zrealizowane.

Wydatkowanie 282.930,90 zł

Ad.1.3.2.15 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr. efek. energ. bud.-oszczędność energii

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec”. W ramach projektu zostaną dostarczone

i zamontowane zestawy instalacji fotowoltaicznych oraz przeprowadzone prace remontowe w następujących obiektach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku, Bikówek 21, 05-600 Grójec

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu, ul. Orzeszkowej 54, 05-600 Grójec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu, ul. Polna 17a, 05-600 Grójec

Hala Sportowa Spartakus, ul. Sportowa 1, 05-600 Grójec

Kryta Pływalnia Wodnik, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,

Termin realizacji zadania to 6 listopada 2025 roku. Wartość inwestycji wynosi 2.287.800,00 zł.

Limit zadania 2.450.000,00 zł



Ad.1.3.2.16 Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Głuchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej - Popr.bazy rekreacyjnej i turystycznej

Zadanie w trakcie realizacji

Limit 2025 – 40.000,00 zł

Ad.1.3.2.17 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

Nakłady 1.800.000,00 zł

Limit 2024 – 500.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Ad.1.3.2.18 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy

W dniu 16.10.2024r. planowane podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą firmą DEKA Edyta Kępińska.

Termin realizacji 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nakłady 6.800.000,00 zł

Limit 2024 – 2.000.000,00 zł