

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

1). Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych na terenach wiejskich w Kępinie i Kobylinie.

Przejęto sieć wodociągową fi 110 o długości 140 mb w m. Kępina dz. o nr ewid. 61/2 – zgodnie z umową 107/2025 z dnia 08.04.2025r.

Wydatkowano: 14.720,00 zł

Przejęto sieć wodociągową fi 110 o długości 308,2 mb zlokalizowaną w ul. Rubinowej w m. Kobylin dz. o nr ewid. 51 oraz w ul. Błękitnej w m. Kobylin dz. o nr ewid. 71 – zgodnie z

Wydatkowano: 13.560,80 zł

Plan – 34.720,00 zł

Wydatkowano - 28.280,80 zł

2). Rozbudowa drogi gminnej nr 161645 w miejscowości Worów.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 na kwotę 509.815,05 zł.

W trakcie realizacji.

Termin realizacji: 23.10.2025r.

Plan – 700.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

3). Rozbudowa drogi gminnej ul. Brzozowej, położonej na granicy msc. Mirowice i Lisówek i ul. Wspólnej w miejscowości Gościeńczyce od ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 195 w Gościeńczycach-etap I.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 na kwotę 1.379.652,86 zł

W trakcie realizacji.

Termin realizacji: 23.09.2025r.

Plan – 1.500.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

4). Projekt budowy drogi gminnej nr 160509W w Kociszewie

W dniu 1 kwietnia 2025r. podpisano umowę nr 96/2025 z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski. Wykonano. Przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan - 10.240,42 zł.

Wydatkowano - 9.840,00 zł

5). Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 161601W ul. Lewczyńska w Grójcu:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 15.000,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 31.10.2025r.

Projekt w przygotowaniu.

Plan – 15.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

6). Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Grójec-Kępina nr 161647W:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 30.000,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 31.10.2025r.

Projekt w przygotowaniu.

Plan – 30.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

7). Dokumentacja projektowa na wykonanie drogi wraz z parkingiem przez park w Grójcu:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 68.000,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 15.12.2025r.

Projekt w przygotowaniu.

Plan – 68.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

8). Budowa dróg gminnych nr: 161561W, 161560W, 161657W w miejscowościach Podole, Duży Dół i Las Lesznowski-etap

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: STARBUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec, NIP: 664-213-77-03, REGON: 367520212, KRS: 0000682353, w imieniu której działa Pan Karol Cieśla – Prezes Zarządu na kwotę 1.107.627,08 zł

Termin realizacji: 04.08.2025r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan – 1.500.000,00 zł

Wydatkowano – 1.142.685,25 zł

9). Przebudowa ulicy Bocianie w Grójcu

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej

2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego na kwotę 123.766,78 zł

Termin realizacji: 08.04.2025r.

Budowę zakończono i rozliczono zgodnie z umową.

Plan – 200.000,00 zł

Wydatkowano – 125.761,10 zł

10). Przebudowa drogi gminnej na działce ew. nr 54 w miejscowości Wólka Turowska

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 26-600 Radom, NIP: 796-23-10-807, REGON: 671953022, KRS 0000048900, reprezentowaną przez Pana Maksyma Kobylarczyka – Wiceprezesa Zarządu na kwotę 1.031.041,91 zł

W trakcie realizacji. Termin realizacji: 17.10.2025r.

Plan – 1.100.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

11). Przebudowa ul. Francuskiej i Angielskiej w Grójcu (wkład własny)

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sk. z siedzibą przy ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, NIP 521-052-74-20, REGON: 010308687, KRS 0000416909, reprezentowaną przez Komplementariusza spółkę „FAL-BRUK” Sp. z o.o., w imieniu której działa Członek Zarządu Pan Bogdan Falenta na kwotę 2.644.937,44 zł

Termin realizacji: 31.08.2025r.

Budowa zakończona, w trakcie rozliczenia końcowego

Plan – 3.000.000,00 zł

Wydatkowano – 2.646.741,64 zł

12). Przebudowa ul. Ogrodowej i Stodolnej w Grójcu (wkład własny)

Zadanie nie realizowane.

Plan – 2.000.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

13). Rozbudowa drogi gminnej ul. Rubinowej w miejscowości Kobylin

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Prokurenta - Pana Mateusza Jaworskiego na kwotę 4.314.059,48 zł. W trakcie realizacji.

Termin realizacji: 02.11.2025r.

Plan – 5.350.000,00 zł

Wydatkowano – 19.537,70 zł

14). Projekt ulicy Rabatowej w miejscowości Szczęsna -fundusz sołecki

Zadanie niezrealizowane.

Plan - 20.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

15). Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161570W w miejscowości Wola Worowska fundusz sołecki

W dniu 17 lipca 2025r. podpisano umowę nr 170/2025 z Biurem Inżynierskim Łukasz

Widalski. Fundusz sołecki: 24.600,00 zł

W trakcie realizacji.

Plan - 26.565,19 zł

Wydatkowano – 0 zł

16). Projekt koncepcyjny dróg gminnych nr 161697W i 161699W w miejscowości Żyrówek fundusz sołecki

W dniu 27 marca 2025r. podpisano umowę nr 91/2025 z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski.

Wykonano. Przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan 6.150,00 zł

Wydatkowano – 6.150,00 zł

17). Projekt przebudowy drogi gminnej nr 161601W w miejscowości Grudzkowola fundusz sołecki

Zawarto umowę na dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy odcinka drogi gminnej nr 161601W w miejscowości Grudzkowola, umowa z dnia 2.04.2025r. nr 98/2025 z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski.

Projekt w przygotowaniu.

Fundusz sołecki: 17.589,77 zł

Plan – 20.089,77 zł

Wydatkowano – 0 zł

18). Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Małego Księcia w Grójcu wraz z projektem kanalizacji deszczowej i projektem oświetlenia:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 34.400,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 28.11.2025r.

Projekt w przygotowaniu.

Plan – 34.400,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

19). Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi nr 160524W w Woli Krobowskiej od przebudowywanego skrzyżowania z drogą powiatową:

Umowa podpisana z Łukasz Widalski prowadzący działalność pod firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą Szczęsna, ul. Turkusowa 5, 05-600 Grójec

Kwota: 30.000,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 28.11.2025r.

Projekt w przygotowaniu.

Plan – 30.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

20). Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 161653W w Marianowie fundusz sołecki

W dniu 7 maja 2025r. podpisano umowę nr 120/2025 z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski. w trakcie realizacji

Plan - 12.300,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

21). Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Częstoniew wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych

Nie zlecono.

22). Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Uleniec dla sołectw: Bikówek, Uleniec, Załącze i Dębie

Fundusz sołecki Bikówek: 15.402,04 zł.

Fundusz sołecki Dębie: 14.546,38 zł.

Fundusz sołecki Uleniec: 15.402,04zł.

Fundusz sołecki Załącze: 14.649,54 zł.

Zadanie w trakcie realizacji

Plan - 60.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

23). Dostawa, montaż wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty śmietnikowe na terenie działek nr ewid. 3670/5 przy ul. Wybickiego oraz nr ewid. 1760 i 1761 przy ul. Piłsudskiego w Grójcu

W dniu 04.08.2025 r. zawarto umowę ze Studio Architektury Nowoczesnej Sp. z o.o. z siedzibą: 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 22/125 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie (utwardzenie trenu działek wraz z montażem wiat śmietnikowych): na terenie działek na terenie Grójca:

1). nr ewid. 3670/5 przy ul. Wybickiego wraz ze zgłoszeniem do Starostwa

2). nr ewid. 1760 i 1761 przy ul. Józefa Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji do wystąpienia o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ul. Józefa Piłsudskiego 19 (koło Romy).

Projektant uzyska opinie i zezwolenia niezbędne do realizacji inwestycji. Wartość zawartej umowy kwota 8.000,00 zł. Dalsza realizacja w II połowie roku.

Plan – 50.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

25). Projekt wzrostu cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec

Gmina Grójec, mając na uwadze rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni, realizuje projekt pn. „Wzrost Cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2026 r. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1743/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dofinansowanie projektu z UE: 763 926,34 PLN

Wkład własny: 75 552,35 zł

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności systemów IT i OT, a także skuteczniejsze zapobieganie i reagowanie na incydenty w systemach informacyjnych.

Główne obszary działań w projekcie obejmują: ochronę systemów informacyjnych, monitoring zdarzeń i incydentów, modernizację infrastruktury cyberbezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni, wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Projekt wpisuje się w cele działania FERC.02.02 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a także w cel szczegółowy EFRR.CP1.II – czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Efekty realizacji projektu: aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI), wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, zastosowanie mechanizmów zwiększających odporność na cyberataki, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kluczowego personelu JST w zakresie cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie audytów SZBI potwierdzających wzrost poziomu odporności na zagrożenia.

Realizacja projektu pozwoli na znaczące zwiększenie poziomu ochrony danych i systemów informacyjnych Gminy Grójec, co przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawne funkcjonowanie instytucji publicznych.

W ramach realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Grójec” dokonano oszacowania wartości zamówienia zgodnie ze Specyfikacją techniczną i formularzem szacowania. Zawarto umowę nr 140/2025 w dniu 29.05.2025 r. pomiędzy firmą PRIVADA Patryk Jurgielewicz a Gminą Grójec na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Wartość przedmiotu umowy: 60 885,00 zł brutto.

Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia: „*Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec*” w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na zakup wyposażenia i oprogramowania wskazanego we wniosku. Uzyskano 3 oferty.

Dalsza realizacja II połowa roku.

Plan – 777.978,69 zł

Wydatkowano – 0 zł

26). Modernizacja budynku OSP w Pabierowicach

Umowa nr 177/2025 zawarta dnia 30.07.2025 r. pomiędzy firmą P.H.U. ALBRAM Grzegorz Urbaniak a Gminą Grójec na wykonanie dostawy, wymiany i autoryzowanego montażu bramy segmentowej w ramach dotacji celowej dla zadania pn. „Mazowieckie strażnice OSP” edycja 2025. Umowa dotacji nr W/UMWM-UU/UM/OR/2013/2025 z dnia 14.05.2025 r. kwota łączna zadania: 41.983,59 zł z czego:

- dofinansowanie 40.000,00 zł

- wkład własny gminy 1.983,59 zł

Termin realizacji zadania zgodny z umową 15.10.2025 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Plan – 40.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

27). Montaż monitoringu na terenie OSP Pabierowice

W dniu 13 maja 2025r. znak: WI.7031.38.2025.EŻ. zlecono wykonanie monitoringu Firmie TXM System Zabezpieczeń Tomasz Wenda.

Wykonano. Przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan - 12.000,00 zł

Wydatkowano -10.509,12 zł

28). Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Grójec

Rozbudowa monitoringu prowadzona była przez firmę TXM SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Wenda Tomasz z siedzibą pod adresem Pabierowice 46A 05-604 Jasieniec, NIP 797-182-96-38 Regon 141837119 w lokalizacjach i etapach:

1). Etap I

- ul. Sienkiewicza wraz z kamerą obrotową
- ul. Przedstacyjna do uruchomienia monitoringu miejskiego wraz z dostawą internetu
- ul. Mszczonowska przeniesienie kamery obrotowej

Łączy wartość: 14.744,01 zł

2). Etap II rozbudowa systemu monitoringu poprzez wpięcie systemu kamer terenu zewnętrznego przyległego do PSP im. św. Jana Pawła II w Częstoniewie na wartość 35.070,38 zł

Zawarto umowę nr 199/2025 w dniu 27.08.2025 r. z firmą Wimax P. Winiarski A. Małecki Sp .J. z siedzibą: ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa woj. Mazowieckie, NIP 1132383694, REGON 015257374, reprezentowana przez Pana Adama Małeckiego na rozbudowę monitoringu poprzez wdrożenie, które obejmuje:

- 1) Dostawę nowego serwera w celu modernizacji istniejącego system monitoringu
- 2) Uruchomienie i konfigurację nowych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z instalacjami i okablowaniem zgodnie ze szczegółowymi warunkami OPZ.

Wartość umowy 199.833,75 zł

Czas realizacji 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Plan – 250.000,00 zł

Wydatkowano - 49.814,39 zł

29). Montaż monitoringu w Krobowie

W dniu 9 czerwca 2025r. znak: WI.7031.45.2025.EŻ. zlecono wykonanie monitoringu Firmie EN-EL System Paweł Stańczyk w trakcie realizacji.

Plan - 13.378,79 zł

Wydatkowano – 0 zł

32). Inwentaryzacja wraz z koncepcją przebudowy i remontu budynku PSP nr 3 im. Ks.P.Skargi w Grójcu

Podpisano umowę nr 68/2025 z dnia 06.03.2025 r. z N- PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN NOWAKOWSKI z siedzibą: ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom na sporządzenie inwentaryzacji budynku wraz z koncepcją przebudowy i remontu w celu uzgodnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. Dalsza realizacja II połowa roku.

Plan – 105.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

33). Wykonanie PFU na wybudowanie budynku MGOPS w Grójcu

Podpisano umowę nr 69/2025 z dnia 07.03.2025 r. z ArchiConcept Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 200 lok. 302, 02-486 Warszawa, reprezentowaną przez Pana Artura Maciejaka na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na wybudowanie budynku MGOPS w Grójcu. Adres dla zadania: Aleja Niepodległości 20, 05-600 Grójec, inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach ew. nr. : 1969/1, 1969/2 w obrębie 0001 Grójec.

Plan – 10.000,00 zł

Wydatkowano – 10.000,00 zł

34). Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowych na terenie miasta Grójec

- Przejęto sieć wodociągową fi 110 o długości 120 mb w m. Grójec dz. o nr ewid. 957/10 – zgodnie z umową 107/2025 z dnia 08.04.2025r.

Plan - 14.720,00 zł

Wydatkowano - 14.720,00 zł

35). Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości:

Duży Dół

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 160503W

Podpisano umowę z firmą ELEKTRYK nr 89/2025r. w dniu 27.03.2025

Wykonano, przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan - 21.045,82 zł.

Wydatkowano - 20.841,12 zł.

Głuchów

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej ul. Świerkowej

Podpisano umowę z Panem Krzysztofem Biedrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "ELEKTRYK S.C." na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Świerkowej", nr 88/2025r. w dniu 27.03.2025

Wykonano, przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan -10.000,00 zł.

Wydatkowano - 9.982,07 zł.

Gościeńczyce

Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr DW722.

Podpisano umowę z Panią Magdaleną Katana prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "PELDOM" na projekt oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr DW722 nr 37/2025r. w dniu 10.02.2025

Fundusz sołecki – projekt – 5.658,00 zł.

Plan - 16.303,74 zł.

Wydatkowano – 0 zł

w trakcie realizacji.

Kępina

Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161608W oraz projekt wraz z udową oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1647W.

Podpisano umowę z Panią Magdaleną Katana prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "PELDOM" na projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 161608W oraz projekt

wraz z udową oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1647W nr 37/2025r. w dniu 10.02.2025. w trakcie realizacji.

Fundusz sołecki – projekt – 9.963,00 zł.

Plan -18.982,51 zł

Wydatkowano – 0 zł

Kobylin

Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 161590W, 161592W, 161585W, 161593W, 161592W. w trakcie realizacji.

Plan - 31.956,92 zł.

Wydatkowano – 0 zł

- Montaż oprawy oświetlenia ulicznego (typu LED) droga gminna 160505W. zadanie wspólne z sołectwem Kośmin. w trakcie realizacji.

Plan - 650,00 zł.

Wydatkowano - 0 zł

Kośmin

Budowa oświetlenia solarnego na terenie działek gminnych wokół świetlicy wiejskiej, tj. 11/1 i 11/5. w trakcie realizacji.

Plan - 21.153,74 zł.

Wydatkowano – 0 zł

Montaż oprawy oświetlenia ulicznego (typu LED) droga gminna 160505W. zadanie wspólne z sołectwem Kobylin. w trakcie realizacji.

Plan - 150,00 zł.

Wydatkowano – 0 zł

Lesznówola Chudowola

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 722

Podpisano umowę z firmą BRAT-BUD Instal Krzysztof Janiak na budowę oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 722.

Fundusz sołecki (budowa) – 19.434,00zł.

(nadzór) – 738,00 zł.

w trakcie realizacji.

Plan - 20.235,00zł.

Wydatkowano – 0 zł

Budowa oświetlania ul. Szkolnej w Lesznówoli – Chudowoli. W trakcie realizacji.

Plan - 5.000,00 zł.

Wydatkowano – 0 zł

Maciejowice

Projekt wraz z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 1648W

Podpisano umowę nr 37/2025 z dnia 10.02.2025r. z firmą PELDOM Sp.zo.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 1648W.

Fundusz sołecki – projekt – 4.920,00 zł.

Plan - 10.000,00 zł.

Wydatkowano - 0 zł

Mirowice Wieś

Budowa oświetlenia solarnego przy drogach gminnych 16502 i 161688W. W trakcie realizacji.

Plan - 5.935,02 zł.

Wydatkowano - 0 zł

Podole

Projekt oświetlenia ulicznego odcinka dróg lokalnych wzdłuż trasy S7.

Spisano umowę nr 207/2025r. w dniu 11.09.2025r. z firmą PELDOM Sp. z o.o. na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka dróg lokalnych wzdłuż trasy S7. W trakcie realizacji.

Fundusz sołecki – 25.946,20 zł.

Plan - 27.921,00 zł.

Wydatkowano - 0 zł

Skurów

projekt oświetlenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Podpisano umowę z Panią Magdaleną Katana prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "PELDOM" na projekt oświetlenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej nr 37/2025r. w dniu 10.02.2025r. w trakcie realizacji.

Fundusz sołecki – projekt – 5.658,00 zł.

Plan - 19.292,00 zł

Wydatkowano - 0 zł

Wola Krobowska

Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 42.

Podpisano umowę z firmą PELDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gościeńczycach 22 A, 05-600 Grójec na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 42.

Wykonano, przekazano do Gminy, rozliczono.

Plan - 7.380,00 zł

Wydatkowano - 7.380,00 zł

Żyrówek

Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej 16510W w miejscowości Żyrówek. w trakcie realizacji.

Plan - 1.741,63 zł.

Wydatkowano - 0 zł

37). Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Częstoniew – Kolonia

W dniu 10 września 2025r. wpłynęło uzupełnienie braków wniosku z dnia 13 sierpnia 2025r. o zmianę przedsięwzięcia w Sołectwie Częstoniew – Kolonia.

Plan - 29.299,09 zł.

Wydatkowano – 0 zł

38). Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej dla sołectw: Bikówek, Uleniec, Dębie i Załazcze

Spisano umowę nr 66/25; dnia 5 marca 2025r. z San Invest Sp. z o.o. reprezentowaną przez Artura Maciejaka. Uzyskano decyzję celu publicznego, trwają prace projektowe.

Zadanie w trakcie realizacji.

Plan: 72.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

39). Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej dla sołectwa Częstoniew

Zadanie w trakcie realizacji.

Spisano umowę nr 67/25; dnia 5 marca 2025r. z San Invest Sp. z o.o. reprezentowaną przez Artura Maciejaka. Uzyskano decyzję celu publicznego, trwają prace projektowe.

Plan - 102.500,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

40). Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Fałęcin, etap IV

W trakcie realizacji

Plan - 23.160,72 zł

Wydatkowano – 0 zł

41). Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu.

Umowa nr 71/2025 z dnia 05.03.2025 r. podpisana z ArchiConcept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200 lok. 302 reprezentowaną przez arch. Artura Maciejaka

Termin przekazania dokumentacji 31.10.2025 r.

Plan – 17.000,00 zł

Wydatkowano – 0 zł

42). Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę altan na terenie Gminy Grójec

Umowa nr 70/2025 z dnia 05.03.2025 r. podpisana z ArchiConcept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 200 lok. 302 reprezentowaną przez arch. Artura Maciejaka

Termin przekazania dokumentacji 25.03.2025 r.

Plan - 3.500,00 zł

Wydatkowano – 3.500,00 zł

Inwestycje ujęte w WPF:

Ad. 1.1.2.1 Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul. Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla dzieci do 3 lat

Wykonawca: konsorcjum Firm: PPUH Womax Marek Wosztyl z siedzibą w Radomiu i PPUH Womax Bartłomiej Wosztyl z siedzibą w Radomiu reprezentowane przez Lidera Konsorcjum – PPUH Womax Marek Wosztyl

Umowa nr 189/2003 z dnia 04.10.2023 r.

Nakłady – 9.374.000, 00 zł

Limit 2025 – 4.881.448,84 zł

Wykonawca zakończył procedury odbiorowe.

Ad.1.1.2.2. Rozbudowa stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. Nr 154 obręb 0007 Fałęcin gm. Grójec – poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowości Fałęcin

Wykonawca: ATJ Budownictwo Sp. z o.o. ul. Obornicka 117 biuro 5, 62-002 Suchy Las

Umowa nr 61/2025 z dnia 25.02. 2025 r.

Nakłady – 361.953,43 zł

Limit 2025 – 500.000,00 zł

Wykonawca zakończył procedury odbiorowe.

Ad.1.3.1.6 Utrzymanie zieleni i zakładanie terenów zielonych – poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego

Umowa nr 262/2024 z dnia 30.12.2024 r. z Grójecką Spółką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylinie przy ul. Ekologicznej 7A,

Nakłady – 320.000,00 zł (od stycznia do sierpnia)

Limit 2025 – 480.000,00 zł

Umowa do końca grudnia 2025 r.

Ad.1.3.2.1 Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec – poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne

1) „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Pilsudskiego w Grójcu”

Wykonawca: Konsorcjum firm : PPUH Womax Bartłomiej Wosztyl z siedzibą w Radomiu przy ul. Zielnej 3/1 i PPHU Womax Marek Wosztyl z siedzibą w Radomiu przy ul. Zielnej 3/1 reprezentowanym przez lidera konsorcjum PPUH Womax Bartłomieja Wosztyla

Umowa nr 72/2024 z dnia 28.02.2024 r.
Nakłady – 2.859.498,72

Wykonawca zakończył procedury odbiorowe.

2) Budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza — część I zamówienia, w ramach zadania inwestycyjnego pn. : "Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec".

Wykonawca: GREENTICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 35/48, 03-133 Warszawa,
reprezentowana przez pana Alberta Śpiewakowskiego.

Nakłady - 2 546 573,83

Limit - 2025 na zadania 1) i 2) – 4 301 328,47 zł

Odbiór do końca września 2025 r.

Ad.1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Głuchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej – popr. bazy rekreacyjnej i turystycznej.

Umowa nr 141/2025 z dnia 11.06.2024 r. podpisana z San Invest Sp. z o.o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, al. Jerozolimskie 200 lok. 302 reprezentowaną przez arch. Artura Maciejaka

Kwota: 39.360,00 zł

Limit 2025 – 40.000,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 15.12.2025 r.

Ad.1.3.2.2 Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im. Ks. P. Skargi – poprawa infrastruktury zw. z edukacją

Wykonawcą inwestycji jest firma ART-REKO Projekt Sp. z o.o. realizacje Sp.k..

Do tej pory Wykonawcy zapłacono faktury na łączną kwotę: 1 264 127,91 zł

Obecne zaawansowanie inwestycji to około 85 %

Termin zakończenia prac to 10 listopada 2025 roku.

Nakłady – 1 860 000,00 zł

Limit 2025 – 1 812 030,00 zł

Ad. 1.3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr. efek. energ. bud.- oszczędność energii

Wykonawca: INTELUS INWESTYCJE Sp. z o.o.

Nakłady – 2.450.000,00 zł

Limit 2025 – 2.360.210,00 zł

Wykonawca wykonał jedynie prace w Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku.

Do tej pory Wykonawcy zapłacono fakturę na kwotę: 287.800,00 zł

Wykonawca wykonała prac na pozostałych obiektach objętych umową. W dniu 24 lipca Zamawiający odstąpił od umowy z winy wykonawcy

Ad. 1.3.2.6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej

Nakłady – 1.800.000,00 zł

Limit 2025 – 1.150.000,00 zł

Wykonawca zakończył prace budowlane.

Rozpoczęto procedury odbiorowe.

Ad.1.3.2.7 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy

Wykonawcą inwestycji jest firma DEKA Edyta Kępińska.

Do tej pory Wykonawcy zapłacono fakturę na kwotę: 1. 184.828,66 zł co stanowi 20,57% całości kwoty inwestycji.

Obecne zaawansowanie inwestycji to około 30%

Termin zakończenia prac to 18 października 2026 roku.

Nakłady – 6.800.000,00 zł

Limit 2025 – 3.987.305,06 zł

Ad.1.3.2.10 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie - Rozwój sportu, rekreacji i edukacji

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Wosztyl zakończyła prace.

W dniu 29.08.2025r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 5.956.469,48 zł. w tym jest projekt z 2023r.

Nakłady – 5.884.000,00 zł

Limit 2025 – 4.217.989,00 zł

**Ad.1.3.2.12 Dokumentacja projektowa na budowę pompowni ścieków i kanału tłoczego
Częstoniew Kolonia-Kociszew, gm. Grójec - Poprawa jakości gospodarki
ściekowej**

Umowa podpisana z Michał Szewczyk prowadzący działalność pod firmą MS Inżynieria z siedzibą przy ul. Wiatraczna 36, 05-600 Grójec

Kwota: 92.250,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 12.03.2026r.

Nakłady – 93.000,00 zł

Limit 2025 – 45.000,00 zł

**Ad.3.2.13 Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego
w Grójcu-II etap - Rozwój sportu i rekreacji**

Trwają prace na celu wydzielenie II etapu.

Nakłady – 6.758.850,00 zł

Limit 2025 – 1.536.900,00 zł

**Ad.1.3.2.15 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej
wraz ze zbiornikiem otwartym, szczelnym pełniącym funkcję retencyjną na
działkach o nr ewidencyjnych: 3617/7, 4358/31, 887/12 w Grójcu - poprawa
infrastruktury kanalizacyjne**

Umowa podpisana z Michał Szewczyk prowadzący działalność pod firmą MS Inżynieria z siedzibą przy ul. Wiatraczna 36, 05-600 Grójec

Kwota: 79.950,00 zł

Termin przekazania dokumentacji 27.08.2026r.

Nakłady – 80.000,00 zł

Limit 2025 – 24.000,00 zł

**Ad.1.3.2.19 Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesolej w Grójcu – Poprawa infrastruktury
drogowej**

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji podpisano umowę z firmą:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. z siedzibą w Jasieńcu przy ul. Asfaltowej 2, 05-604 Jasieniec, NIP 797-17-29-813, REGON 671990431 reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Pana Marka Jaworskiego oraz Prokurenta - Pana Mateusza Jaworskiego na kwotę 1 035 207,66 zł

W związku z wystąpieniem prac dodatkowych nie przewidzianych w umowie, podpisano Aneks na kwotę 35.572,09 zł

Kwota łączna: 1.070.779,75 zł

Termin realizacji: 31.03.2025 r.

Budowa zakończona i rozliczona zgodnie z umową.

Plan – 1.100.000,00 zł

Wydatkowano – 1.084.924,75 zł

Remonty

Prace remontowe w pomieszczeniach PSP nr 2 w Grójcu

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Woszytł zakończyła prace remontowe.

W dniu 29.08.2025r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 392.646,75 zł.

Remont fontanny na Placu Wolności w Grójcu

Firma AQUALINE zakończyła prace remontowe.

W dniu 12.09.2025r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Umowa z Wykonawcą opiewała na kwotę 113.928,75 zł.

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Mogielnickiej 6 i 8 w Grójcu Firma **Wielądek**

F.P.H.U. Andrzej Wielądek zakończyła prace rozbiórkowe.

Wydatki w 2024 r. - 62 730, 00 zł (Mogielnicka 6)

Wydatki w 2025 r - 117 000,00 zł; (Mogielnicka 6 i 8)

W dniu 7.04.2025r. podpisano protokół odbioru końcowego.

„Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu – poprawa infrastruktury na cele kulturalne”

Firma **GRUPA KDM** z siedzibą w Warszawie zakończyła prace.

Inwestycja została zakończona

W dniu 29.04.2025r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Łączna wartość inwestycji: 6 388 643,80 zł