

Sprawozdanie z inwestycji na dzień 30.06.2019r.

Ad.1. Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu- II etap.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 21.05.2019r podpisano umowę nr 98/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap” na kwotę 1 400 706,84 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 1 500 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.2. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu” na kwotę 239 850,00 zł. Termin realizacji zadania 31.07.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 260 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.3. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 21. W dniu 19.04.2019r podpisano umowę nr 81/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi” na kwotę 211 132,50 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 230 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.4. i 34. Przebudowa ulicy Kościelnej w Grójcu i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcą firmę P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski ze Starej Błotnicy, z którym w dniu 27.05.2019 r podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 743 188,05 zł z terminem do 30.08.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 850 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.5. Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą Pogorzelski, ul. Świerkowa 21. W dniu 19.04.2019r podpisano umowę nr 81/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej osiedle Centrum” na kwotę 646 377,25 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 700 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.6. Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Lesznowola, Duży Dół.

Realizacja w II półroczu 2019r.

Plan –430 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.7. Wykonanie drogi gminnej w Dużym Dole III etap (dwa odcinki – kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni) w tym fundusz sołecki 15 154,17 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 10.04.2019r podpisano umowę nr 74/2019 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole – III etap (dwa odcinki – kontynuacja z 2017r do drogi Podole – Lesznowola, od istniejącego asfaltu do przepompowni) w tym fundusz sołecki 15 154,17” na kwotę 174 660,00 zł. Termin realizacji zadania 14.08.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 195 154,17

Wydatkowano – 1 230,00 zł-

Ad.8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 59/2019 pomiędzy Gminą Grójec a spółką MT- PROJEKT Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec na wykonanie „Dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Willowej” na kwotę 29 000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2019r.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.9. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 58/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Budowa ulicy Konopnickiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wiatracznej” na kwotę 30 000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2019r.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.10. Budowa ulicy Akacyjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Akacyjowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny” na kwotę 566 736,37zł. Termin realizacji zadania 31.07.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 580 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.11. Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 130 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.12. Projekt przebudowy ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lewiczyńskiej.

W dniu 20.03.2019r. została zawarta umowa nr 57/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Lewiczyńskiej” na kwotę 25 000,00 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2019r.

Plan – 25 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.13. Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 3 w Radomiu. W dniu 26.06.2019r podpisano umowę nr 150/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin” na kwotę 1 320 769,66 zł. Termin realizacji zadania 20.09.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 2 000 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.14. Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach 14.KDL oraz 47.KDL w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 150 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.15. Przebudowa dróg gminnych w Krobowie.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma RAFBUD Rafał Józwiak Aleksandrówka 28 Belsk Duży. W dniu 25.06.2019r podpisano umowę nr 149/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Krobowie” na kwotę 436 976,70 zł. Termin realizacji zadania 23.08.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 450 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.16. Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej.

W dniu 08.04.2019r. została zawarta umowa nr 70/2019 pomiędzy Gminą Grójec a BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa na wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 46 i 48 w Woli Worowskiej” na kwotę 18 450,00 zł. Termin realizacji zadania 30.10.2019r.

Plan – 300 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.17. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 40 000,00

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.19. Dokumentacja na termomodernizację budynku przy ul. Laskowej 6 w Grójcu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 10 000,00 zł brutto

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad.21. Klimatyzacja pomieszczeń w USC.

W dniu 19.06.2019 r podpisano umowę z wykonawcą –firmą THERMODYNAMIKA S.C. ,
Lechanice 65, Warka na kwotę 24 555,66 zł z terminem wykonania do 16.08.2019 r.

Plan – 26 000,00 zł

Wydatkowano – 00,00 zł

Ad.25. Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 50 000,00zł

Wydatkowano – 00,00zł

Ad.31. Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu.

W dniu 16.04.2019r. została zawarta umowa nr 80/2019 pomiędzy Gminą Grójec a firmą Biuro Inżynierskie ANTOSIK, ul. Ciszewska 3/4, 02—443 Warszawa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem ORLIK przy PSP Nr 1 w Grójcu na kwotę 7 380,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 18.06.2019r. W dniu 17.06.2019r. został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 70/2019 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 03.07.2019r.

Plan – 700 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.35. Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu, wybudowanej przez ZWiK Sp. z o.o. Grójcu, w którym gmina posiada 100% udziałów.

W dniu 30.04.2019r. została zawarta umowa nr 85/2019 pomiędzy Gminą Grójec a ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. na odpłatne przekazanie sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 308 550,00 zł.

Plan – 1 260 000,00

Wydatkowano – 308 550,00

Ad.36. Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z terenu zlewni Z-5.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 70 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.37. Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec.

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „FALBRUK” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa ul. Sarabandy 42. W dniu 09.05.2019r podpisano umowę nr 91/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy Akacyjowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny oraz budowa oświetlenia ul. Akacyjowej” na kwotę 24 567,56zł. Termin realizacji zadania 31.07.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 15.03.2019r. została zawarta umowa nr 52/2019 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwo Usługowe „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie „Dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do ul. Granicznej) w Grójcu” na kwotę 13 252,02 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2019r. Dokumentację została przekazana Zamawiającemu.

W dniu 15.03.2019r. została zawarta umowa nr 53/2019 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwo Usługowe „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie „Dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulicy Spokojnej w Głuchowie” na kwotę 9 601,38 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2019r.

Plan – 50 000,00

Wydatkowano – 15 466,02

Ad.38. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fundusz sołecki).

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę w dniu 08.04.2019 nr 69/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach (fund. sołecki)” na kwotę 117 409,51 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 43/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Szczęśna gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 6 944,00 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 42/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Fałęcin gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 7239,78 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 41/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Załącze gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 10 349,22 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r.

W dniu 25.02.2019r. została podpisana umowa nr 40/2019 pomiędzy Gminą Grójec, a Przedsiębiorstwem Usługowym „PORAJ”, na wykonanie „Projektu technicznego oświetlenia

ulicznego odcinka drogi w miejscowości Mięsy gmina Grójec-fundusz sołecki na kwotę 7 362,78 zł brutto. Termin realizacji 16.12.2019r.

Plan – 159 847,44

Wydatkowano – 9 273,00

Ad.39. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 75 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.40. Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu.

W dniu 28.03.2019 r podpisano umowę z Jackiem Kapustą z Radomia na wykonanie projektu budowlanego remontowo-konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca oraz kolejowej wieży wodnej stacji kolei wąskotorowej w Grójcu ul. Przedstacyjna 2A za cenę 36 400,00 zł z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do 31.07.2019 r. Obecnie – dokumentacja w trakcie opracowywania.

Plan – 36 400,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.41. Budowa placu zabaw w Gościeńcyczach w tym fund. sołecki – 16 777,83.

W dniu 07.05.2019 roku podpisano umowę z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na kwotę 3 200,00 zł. Termin wykonania 05.06.2019 r. Dokumentację dostarczono w terminie.

Plan – 33 277,83

Wydatkowano – 77,20

Ad.42. Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Krobów-Szymanówek w tym fund. sołecki – 12 138,80.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 39 138,80

Wydatkowano – 0,00

Ad.43. Rozbudowa placu zabaw w Lesznowoli (fundusz sołecki).

W dniu 10.06.2019 roku podpisano umowę z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na wykonanie projektu na kwotę 3 200,00 zł. Termin zakończenia 19.07.2019 r.

Plan – 28 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.44. Projekt budowy placu zabawa w Maciejowicach (fundusz sołecki).

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 6 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.45. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirowice Parcela – projekt i częściowe wyposażenie (fundusz sołecki).

W dniu 10.06.2019 roku podpisano umowę z firmą Twój dom-projekty-doradztwo-sprzedaż inż. arch. Magdalena Łyszkowska-Nowak” ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec, na kwotę 3 075,00 zł. Termin zakończenia 19.07.2019 r.

Plan – 15 850, 03

Wydatkowano – 0,00

Ad.46. Zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 51 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad.47. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul. Laskowej w Grójcu.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 25 000,00

Wydatkowano –0,00

Ad.48. Zakup wraz z montażem kontenera z toaletami w Ogródku Jordanowskim.

Realizacja w II półroczu 2019.

Plan – 40 000,00

Wydatkowano – 0,00

Przedsięwzięcia do WPF

Ad. 1.1.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału tłoczego na działce nr ewid. 69 podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „EKOSAN” Sp. z o. o.; ul. Gwiazdzista 31/69, 01 – 651 Warszawa umowę nr 96/2019 z dnia 15.05.2019r. na wykonanie „Projektu zamiennego przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec”, kwota umowy 42 927,00 zł brutto. Termin realizacji 30.08.2019r.

Nowy termin wykonania inwestycji zostanie ustalony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla trasy zamiennej kanału tłoczego.

W dniu 30-05- 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie 63,63 kosztów kwalifikowalnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach PROW z udziałem środków EFRROW.

Plan – 2 550 000,00

Wydatkowano – 0,00

Ad. 1.3.2.1 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniające nowe potrzeby i oczekiwania zarówno użytkownika jak i inwestora została podpisana 07.12.2018 r na kwotę 55 350,00 zł z terminem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (aneksowanym) do 31.05.2019 r, z terminem przekazania kompletnej dokumentacji (aneksowanym) do dnia 10.06.2019 r i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę (aneksowanym) do dnia 14.08.2019 r. Uzgodniono koncepcję, za którą zapłacono w lutym br. Natomiast pozostałe terminy niestety nie zostały dotrzymane. Przedłuża się okres opracowania dokumentacji, której do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy.

Plan – 6 430 025,79

Wydatkowano – 11 070,00

Ad.1.3.2.2 Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu.

Na podstawie zawartej w dniu 13.08.2018 r umowy z firmą AMIBUD Cezary Ilnicki z Pińska, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (już uaktualnionej) na „Modernizację boiska sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu (z wyłączeniem już zrealizowanej trybuny) za kwotę 55 350,00 zł z terminem 07.11.2018 r. Umowa została aneksowana ostatecznie do kwoty – 61 500,00 zł i terminu przekazania i złożenia dokumentacji w starostwie do dnia 30.06.2019 r. Niestety termin ten nie został dotrzymany.

Plan – 3 976 436,51

Wydatkowano – 0,00zł

Ad. 1.3.2.3 Budowa budynku mieszkalnego komunalnego w Grójcu.

Wykonawcy – firmie EKO-INVEST Sp. z o.o. z Kielc szybko udało się nadrobić ubiegłoroczne znaczące opóźnienie. Obecnie realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, zakończono stan surowy zamknięty, prowadzone są roboty wykończeniowe. Umowny termin zakończenia wszystkich prac – do 30.09.2019 r

Plan – 3 338 439,69

Wydatkowano – 1 102 551,09

Ad.1.3.2.4. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

W związku z uniemożliwieniem przez właścicieli działki nr ewid. 69 w Kobylinie wykonywania robót mających na celu wybudowanie kanału tłocznego na działce nr ewid. 69 podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „EKOSAN” Sp. z o. o.; ul. Gwiaździsta 31/69, 01 – 651 Warszawa umowę nr 96/2019 z dnia 15.05.2019r. wykonanie „Projektu zamiennego przebiegu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej realizowanego w ramach

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec”, kwota umowy 42 927,00 zł brutto. Termin realizacji 30.08.2019r.

Nowy termin wykonania inwestycji zostanie ustalony po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla trasy zamiennej kanału tłocznego.

Plan – 750 000 zł

Wydatkowano – 0,00zł

Burmistrz

/-----/

Dariusz Gwiazda

Sporządziła: Katarzyna Kaczanowska – Naczelnik Wydziału Inwestycji